

हस्तान्तरण प्रपत्र

कहिनोर ग्राम पंचायत पर्यन्त योजना जल जीवन विभाग के अन्तर्गत के विभिन्न प्राविधानित कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं। विवरण सहित योजना रटा-रखाय हेतु ग्रामसभा को हस्तगत की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	योजना में प्राविधानित कार्य	पूर्ण कराये गये कार्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5
विद्युत यांत्रिक कार्य				
1	नलकूप नया	1 नग	1 नग	1000एल.पी.एम. श्राव
2	पम्पिंग प्लांट 15 एच.पी. का मोटर व 40 मी. हेड समरसेबुल	1 नग	1 नग	चालू
3	क्लोरीनेटिंग प्लांट	1 नग	1 नग	कार्यशील
4	विद्युत कनेक्शन 63 के.वी.ए.	1 नग	1 नग	चालू
सिविल कार्य				
1	आर.सी.सी. शिरोपरि जलाशय 200 किली. क्षमता एवं 12 मी. स्टैंजिंग	1 नग	1 नग	चालू
2	राईजिंग मेन	40 मी०	25 मी०	चालू
3	वितरण प्रणाली	11.1 किमी०	10.20 किमी०	चालू
4	पम्प हाउस कम क्लोरोनोम	1 नग	1 नग	कार्यशील
5	वाटर वर्क्स प्रांगण बाउण्ड्रीवाल व गेट सहित पूर्ण	1 नग	1 नग	कार्य पूर्ण
6	हाउस कनेक्शन	593	378	कार्यशील

संलग्नक : डाली गई पाईप लाइन की ड्राइंग समस्त विवरण सहित।

हस्तान्तरण किया

जूनियर इंजी०/सहा०अमि०/अधि०अमि०
निर्माण खण्ड, 30900 जल निगम, मऊ
Executive Engineer
Const. Division
U.P. Jal Nigam
Mau

हस्तगत किया

ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत- कहिनोर
विकास खण्ड- परदहां, मऊ

राजेश्वर अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
कहिनोर, परदहां, जिला-...