


कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, बुलन्दशहर।


हस्तान्तरण प्रपत्र

विकासखण्ड सिकन्दाबाद की गोपालपुर ग्रामीण पेयजल योजना के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में योजना से जलापूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है। योजना में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

1. नलकूप- एक नग नलकूप का निर्माण कराया गया। इसमें विद्युत संयोजन व पम्पिंग प्लान्ट अधिष्ठापित हैं। नलकूप चालू है।
2. पम्प हाऊस- एक नग।
3. रिचार्ज यूनिट - एक नग।
4. उच्च जलाशय- एक नग आर०सी०सी० उच्च जलाशय 100 किली० क्षमता व 12 मी० स्टेजिंग का कार्य पूर्ण है। उच्च जलाशय में 125 एम०एम० व्यास का आउट-लेट, 80 एम०एम० व्यास का इन-लेट, 80 एम०एम० व्यास का ओवर फ्लो व 100 एम०एम० व्यास का वाश आउट लगा है।
5. राईजिंग मेन- सी०आई० पाईप क्लास ए०-7, 80 एम०एम० व्यास - 22 मी०
6. वितरण प्रणाली- पी०वी०सी० पाईप (6 कि०ग्रा/सेमी²), 63 एम०एम० व्यास से 110 एम०एम० व्यास की वितरण प्रणाली 2.46 कि०मी० है। वर्तमान में इसमें कोई लीकेज नहीं है तथा यह सुचारु रूप से कार्य कर रही है।
वितरण प्रणाली में निम्नानुसार फिटिंग लगायी गयी है तथा कम्प्लीशन प्लान में इनको दर्शाया गया है।
(अ) स्लूस वाल्व - 2 नग
(ब) हाऊस कनेक्शन - 110 नग
7. जलकल प्रांगण की बाउन्ड्रीवाल व विकास कार्य- जलकल प्रांगण की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है तथा इसमें 3.60 मी० चौड़ाई का गेट लगाया गया है। जलकल प्रांगण का विकास कार्य पूर्ण है।

हस्तान्तरण किया



जूनियर इंजीनियर


सहायक अभियन्ता

(सिविल) / (वि० / याँ०)

(सिविल) / (वि० / याँ०)

हस्तान्तरण लिया


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम गोपालपुर
विकास खण्ड- सिकन्दाबाद
जिला- बुलन्दशहर।