

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बुलन्दशहर।

हस्तान्तरण प्रपत्र

विकासखण्ड लखावटी की महाराजपुर ग्रामीण पेयजल योजना के समर्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में योजना से जलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। योजना में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

1. नलकूप- एक नग नलकूप का निर्माण कराया गया। इसमें विद्युत संयोजन व पम्पिंग प्लान्ट अधिष्ठापित हैं। नलकूप चालू है।
2. पम्प हाऊस- एक नग।
3. रिचार्ज यूनिट - एक नग।
4. उच्च जलाशय- एक नग आर0सी0सी0 उच्च जलाशय 50 किलो क्षमता व 12 मी0 स्टेजिंग का कार्य पूर्ण है। उच्च जलाशय में 200 एम0एम0 व्यास का आउट-लेट, 150 एम0एम0 व्यास का इन-लेट, 200 एम0एम0 व्यास का ओवर प्लो व 100 एम0एम0 व्यास का वाश आउट लगा है।
5. राईजिंग मेन- डी0आई0 पाईप क्लास के0-7, 150 एम0एम0 व्यास - 49 मी0
6. वितरण प्रणाली- एच0डी0पी0ई पाईप (6 किमी/सेमी²), 63 एम0एम0 व्यास से 140 एम0एम0 व्यास की वितरण प्रणाली 3.629 किमी0 है। वर्तमान में इसमें कोई लीकेज नहीं है तथा यह सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

वितरण प्रणाली में निम्नानुसार फिटिंग लगायी गयी है तथा कम्पलीशन प्लान में इनको दर्शाया गया है।

(अ)	स्लूस वाल्व	- 3 नग
	एयर वाल्व	- 1 नग
	स्कवर वाल्व	- 2 नग
	फायर हाइड्रेन्ट	- 1 नग

(ब)	हाऊस कनैक्शन	- 180 नग
-----	--------------	----------

7. जलकल प्रांगण की बाउन्ड्रीवाल व विकास कार्य- जलकल प्रांगण की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है तथा इसमें 3.60 मी0 चौड़ाई का गेट लगाया गया है। जलकल प्रांगण का विकास कार्य पूर्ण है।


हस्तान्तरण किया

जूनियर इंजीनियर
M/18

सहायक अभियन्ता
M/18

हस्तगत किया

A/प्र०/१



(सिविल) / (विद्युत) / (याँ0)

(सिविल) / (विद्युत) / (याँ0)

जिला- बुलन्दशहर।