

(5) नलकूप-

योजना में एक सेट पम्पिंग प्लाण्ट अधिष्ठापित है जिसमें 25 हॉर्सपावर सबरसेबुल मोटर एवं 1200 एल0पी0एम0/55 मीटर हेड का सबरसेबुल पम्प अधिष्ठापित किया गया है जिससे वर्तमान में सफल संचालन के साथ क्षेत्रीय निवासियों को जलापूर्ति की जा रही है।

(6) स्टैण्डपोस्ट-

योजना में कुल 04 नग स्टैण्डपोस्ट अधिष्ठापित कराये गये हैं।

(7) गृह संयोजन-

योजना में डाली गई पेयजल वितरण लाइन्स में प्रस्तावित कुल 795 के सापेक्ष वर्तमान में 315 नग गृह संयोजन के निर्माण कार्य कराये गये हैं, जिसके माध्यम से क्षेत्र के हाउस होल्ड को जलापूर्ति हो रही है। शेष गृह संयोजन के कार्य प्रगति पर हैं।

संलग्नक:-

- (1) योजना की कमन्सिशन ड्राइंग।
- (2) योजना का साइट मैप।
- (3) स्टैण्ड पोस्ट की सूची।
- (4) हाउस कनेक्शन की सूची।

हस्तांतरण किया गया


*Ayada*

अरविन्द कुमार  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड,  
उ0प्र0 जल निगम, जौनपुर

हस्तागत लिया

*YK*

26-11-2020



ग्राम प्रधान / ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत-आरा  
विकास खण्ड-करजाकला  
जौनपुर