

हस्तान्तरण नोट

छितौना पेयजल योजना, जौनपुर में कशये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है।

- 5/15
- (1) शिरोपरि जलाशय— योजना में 175 कि०ली० क्षमता/16 मीटर ऊँचाई के शिरोपरि जलाशय का निर्माण कराया गया है। टैंक से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण है एवं टैंक से जलापूर्ति की जा रही है।
 - (2) वितरण प्रणाली— योजना में जलापूर्ति हेतु 63 मिमी० पी०वी०सी० से 160 मिमी० व्यास की लगभग 15.60 किमी० पाइप लाइन डाली गयी है। पाइप लाइन की टेस्टिंग पूर्ण कर दी गई है एवं वितरण प्रणाली से जलापूर्ति की जा रही है।
 - (3) राइजिंग मेन— योजना में 150 मिमी० व्यास की सी०आई०डी०एफ० पाइप की लगभग 40 मीटर राइजिंगमेन पाइप डाली गई है, राइजिंग मेन का कनेक्शन नालकूप टैंक एवं वितरण प्रणाली से कर दिया गया है।
 - (4) पम्प हाउस— योजना में एक नग पम्प हाउस एवं क्लोरोनेटिया क्लम एवं वाइप्रास चेम्बर का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं पेपिटिंग आदि का कार्य पूर्ण है।
 - (5) स्टाफ क्वार्टर एवं बाउण्ड्रीवाल— योजना में एक सेट स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कराया गया है एवं जलकल परिसर के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं गेट लगा दिया गया है तथा पेपिटिंग आदि का कार्य पूर्ण है।
 - (6) नलकूप— योजना में एक सेट पम्पिंग प्लाण्ट अधिष्ठापित है जिसमें 20 हॉर्सपावर समरसेबुल मोटर एवं 1000 एल०पी०एम०/45 मीटर हेड का समरसेबुल पम्प अधिष्ठापित किया गया है जिससे जलापूर्ति की जा रही है।
 - (7) स्टैंडपोस्ट— योजना में कुल 30 नग स्टैंडपोस्ट अधिष्ठापित कराये गये हैं।

- संलग्नक:— (1) योजना का कम्प्लीशन मैप।
(2) योजना का साइट मैप।
(3) स्टैंड पोस्ट की सूची।

हस्तान्तरण किया गया

(इ० वंश नारायण)

सहायक अभियन्ता

तृतीय रख-रखाव खण्ड
उ०प्र० जल निगम, जौनपुर

हस्तगत किया

ग्राम प्रधान (ग्राम समा-छितौना)
ग्राम पंचायत छितौना
ग्राम पंचायत हेतु निगम-केराकत, जौनपुर
वि० ख० केराकत, जौनपुर
दि० २० केराकत