

हस्तान्तरण नोट

नेवादा ग्राम पंचायत पेयजल योजना, जौनपुर में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है।

1. शिरोपरि जलाशय- योजना में 275 किली० क्षमता/15 मीटर ऊँचाई के शिरोपरि जलाशय का निर्माण कराया गया है। टैंक से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण है एवं टैंक से जलापूर्ति की जा रही है।
2. वितरण प्रणाली- योजना में जलापूर्ति हेतु 63 मिमी० पी०वी०सी० से 200 मिमी० पी०वी०सी० एवं 250 मिमी० ए०सी० व्यास की कुल 21.86 किमी० पाइप लाइन डाली गयी है। वर्तमान में पाइप लाइन की लैटिंग पूर्ण कर दी गई है। वितरण प्रणाली से जलापूर्ति की जा रही है।
3. राइजिंग मेन- योजना में 1 नग नलकूप का निर्माण कराया गया है, नलकूप से शिरोपरि जलाशय का संयोजन कर दिया गया है 200 मिमी० व्यास की 40 मीटर सी०आई० पाइप की राइजिंग मेन पाइप डाली गयी है।
4. पम्प हाउस- योजना में 1 नग पम्प हाउस एवं क्लोरोनेटिंग रूम एवं बाईपास चैम्बर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, पेटिंग आदि का कार्य पूर्ण है।
5. स्टाफ क्वार्टर एवं बाउण्ड्रीवाल- योजना में एक सेट स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कराया गया है एवं पम्प हाउस एवं जलकल परिसर के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं गेट लगा दिया गया है तथा पेटिंग आदि का कार्य पूर्ण है।
6. नलकूप- योजना में 1 नग पम्पिंग प्लांट अधिष्ठापित है जिसमें 25 हार्स पॉवर समरसेबुल मोटर एवं 1600 एल०पी०एम०/45 मीटर हेड का समरसेबुल पम्प अधिष्ठापित किया गया है जिससे जलापूर्ति की जा रही है।
7. स्टैण्ड पोस्ट- योजना में कुल 25 नग स्टैण्ड पोस्ट लगाया गया है।

- संलग्नक-
1. योजना का कम्प्लीशन मैप
 2. साइट प्लान मैप।

हस्तान्तरण किया गया

(इ० नूर आलम)
सहायक अधिसूचना
तृतीय खण्ड-रखाव खण्ड,
उ०प्र० जल निगम,
जौनपुर

हस्तगत किया गया

16-6-15

