

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, बुलन्दशहर।

हस्तान्तरण प्रपत्र

30

विकासखण्ड खुर्जा की मंदौरा ग्रामीण पेयजल योजना के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में योजना से जलापूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है। योजना में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

1. नलकूप- एक नग नलकूप का निर्माण कराया गया। इसमें विद्युत संयोजन व पम्पिंग प्लान्ट अधिष्ठापित हैं। नलकूप चालू है।
2. पम्प हाऊस- एक नग।
3. रिचार्ज यूनिट - एक नग।
4. उच्च जलाशय- एक नग आर०सी०सी० उच्च जलाशय 75 किली० क्षमता व 12 मी० स्टेजिंग का कार्य पूर्ण है। उच्च जलाशय में 150 एम०एम० व्यास का आउट-लेट, 150 एम०एम० व्यास का इन-लेट, 200 एम०एम० व्यास का ओवर फ्लो व 100 एम०एम० व्यास का वाश आउट लगा है।
5. राईजिंग मेन- डी०आई० पाईप क्लास के०-7, 100 एम०एम० व्यास - 36 मी०
6. वितरण प्रणाली- एच०डी०पी०ई पाईप (6 कि०ग्रा/सेमी²), 63 एम०एम० व्यास से 140 एम०एम० व्यास एवं डी०आई० पाईप क्लास के०-7, 100 की वितरण प्रणाली 4.609 कि०मी० है। वर्तमान में इसमें कोई लीकेज नहीं है तथा यह सुचारु रूप से कार्य कर रही है।
वितरण प्रणाली में निम्नानुसार फिटिंग लगायी गयी है तथा कम्प्लीशन प्लान में इनको दर्शाया गया है।

(अ) स्लूस वाल्व	- 3 नग
एयर वाल्व	- 1 नग
स्कवर वाल्व	- 2 नग
फायर हाइड्रेंट	- 1 नग
(ब) हाऊस कनेक्शन	- 264 नग
7. जलकल प्रांगण की बाउन्ड्रीवाल व विकास कार्य- जलकल प्रांगण की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है तथा इसमें 3.60 मी० चौड़ाई का गेट लगाया गया है। जलकल प्रांगण का विकास कार्य पूर्ण है।

हस्तान्तरण किया

हस्तगत किया

जूनियर इंजीनियर

सहायक अभियन्ता

सचिव

प्रधान

सचिव

ग्राम प्रधान

ग्राम मंदौरा

ग्राम विकास खण्ड खुर्जापुर
जिला- बुलन्दशहर।

(सिविल) / (वि० / याँ०)

(सिविल) / (वि० / याँ०)