

हस्तान्तरण नोट

भादी ग्राम पंचायत पेयजल योजना, जौनपुर में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है।


1. शिरोपरि जलाशय- योजना में 525 किली० क्षमता/15 मीटर ऊँचाई के शिरोपरि जलाशय का निर्माण कराया गया है। टैंक से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण है एवं टैंक से जलापूर्ति की जा रही है।
2. वितरण प्रणाली- योजना में जलापूर्ति हेतु 63 मिमी० पी०वी०सी० से 200 मिमी० पी०वी०सी० व्यास एवं 250 मिमी० व्यास ए०सी० पाइप की कुल लगभग 17.50 किमी० पाइप लाइन डाली गयी है। वर्तमान में पाइप लाइन की टेस्टिंग पूर्ण कर दी गई है। वितरण प्रणाली से जलापूर्ति की जा रही है।
3. राइजिंग मेन- योजना में दो नग नलकूप अधिष्ठापित कराया गया है, दोनों नलकूपों को 200 मिमी० व्यास की डी०आई०के०-7 पाइप कुल 490 मी० राइजिंग मेन पाइप डाली गई है एवं दोनों नलकूपों को राइजिंग मेन का कनेक्शन नलकूप टैंक एवं वितरण प्रणाली से कर दिया गया है।
4. पम्प हाउस- योजना में दो नग पम्प हाउस एवं क्लोरोनेटिंग रूम एवं ब्राईपास चैम्बर का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं पेटिंग आदि का कार्य पूर्ण है।
5. बाउण्ड्रीवाल- योजना में अधिष्ठापित दोनों नलकूपों के परिसर के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा गेट लगा दिया गया है, एवं पेटिंग आदि का कार्य पूर्ण है।
6. नलकूप- योजना में दो नग नलकूप अधिष्ठापित हैं जिसमें प्रत्येक नलकूप में 25 हास पावर समरसेबुल मोटर एवं 1500 एल०पी०एम०/50 मीटर हेड का समरसेबुल पम्प अधिष्ठापित किया गया है। नलकूप नं०-2 से जलापूर्ति की जा रही है। नलकूप संख्या-1 पर विद्युत संयोजन को छोड़कर समस्त कार्य पूर्ण है।
7. स्टैण्ड पोस्ट- योजना में कुल 20 नग स्टैण्ड पोस्ट अधिष्ठापित कराये गये हैं।

- संलग्नक- 1 योजना का कम्प्लीशन मैप
2 योजना का साइट मैप


4/15

हस्तान्तरण किया गया

(ई० नूर आलम)
सहायक अभियन्ता
तृतीय रख-रखाव खण्ड,
उ०प्र० जल निगम,
जौनपुर


गण पंचायत
जौनपुर

हस्तगत किया गया

()
गण पंचायत
जौनपुर
विकास अधिकारी (ग्रामीण)
वि० रा०-जौनपुर (बांधी), जौनपुर

Seen
4/15