

कार्यालय-अधिशाली अभियन्ता, तृतीय रख-रखाव खण्ड, उ०प्र० जल निगम, जौनपुर

हस्तान्तरण नोट

कम्मरपुर ग्राम पंचायत पेयजल योजना, जौनपुर में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है।

1. शिरोपरि जलाशय- योजना में 200 कि०ली० क्षमता/15 मीटर ऊँचाई के शिरोपरि जलाशय का निर्माण कराया गया है। टैंक से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण है एवं टैंक से जलापूर्ति की जा रही है।
2. वितरण प्रणाली- योजना में जलापूर्ति हेतु 63 मिमी० पी०वी०सी० से 200 मिमी० पी०वी०सी० एवं 250 मिमी० ए०सी० व्यास की कुल 14.825 किमी० पाइप लाइन डाली गयी है। वर्तमान में पाइप लाइन की टेस्टिंग पूर्ण कर दी गई है। वितरण प्रणाली से जलापूर्ति की जा रही है।
3. राईजिंग मेच- योजना में 1 नग नलकूप का निर्माण कराया गया है, नलकूप से शिरोपरि जलाशय का संयोजन कर दिया गया है 150 मिमी० व्यास की 35 मीटर डी०आई०के०-9 पाइप की राईजिंग मेच पाइप डाली गयी है।
4. पम्प हाउस- योजना में 1 नग पम्प हाउस एवं क्लोरोनेटिंग रूम एवं बाईपास चेम्बर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, पेटिंग आदि का कार्य पूर्ण है।
5. बाउण्ड्रीवाल- जलकल परिसर के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं गेट लगा दिया गया है, तथा पेटिंग आदि का कार्य पूर्ण है।
6. नलकूप- योजना में 1 नग पम्पिंग प्लांट अधिष्ठापित है जिसमें 15 हार्स पावर समरसेबुल मोटर एवं 1000 एल०पी०एम०/42 मीटर हेड का समरसेबुल पम्प अधिष्ठापित किया गया है जिससे जलापूर्ति की जा रही है।
7. स्टैण्ड पोस्ट- योजना में कुल 35 नग स्टैण्ड पोस्ट लगाया गया है।

- संलग्नक-
1. योजना का कम्लीशन मैप
 2. साइट प्लान मैप।

हस्तान्तरण किया गया

28/10/16
(इ० अरविन्द सिंह)
सहायक अभियन्ता
तृतीय रख-रखाव खण्ड,
उ०प्र० जल निगम,
जौनपुर



हस्तगत किया गया

28-10-16
ग्राम प्रधान
ग्रामसभा-कम्मरपुर
विकास खण्ड-सुईथाकला
जौनपुर