

हस्तान्तरण नोट

रेहटी ग्राम पंचायत पेयजल योजना, जौनपुर में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है।

1. शिरोपरि जलाशय- योजना में 360 किली० क्षमता/15 मीटर ऊँचाई के शिरोपरि जलाशय का निर्माण करा गया है। टैंक से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण है एवं टैंक से जलापूर्ति की जा रही है।
2. वितरण प्रणाली- योजना में जलापूर्ति हेतु 63 मिमी० पी०वी०सी० से 200 मिमी० पी०वी०सी० व्यास की कुल 22.00 किमी० पाइप लाइन डाली गयी है। वर्तमान में पाइप लाइन की टेस्टिंग पूर्ण कर दी गई है। वितरण प्रणाली से जलापूर्ति की जा रही है।
3. राईजिंग मेन- योजना में 2 नग नलकूप का निर्माण कराया गया है दोनों नलकूप से शिरोपरि जलाशय व संयोजन कर दिया गया है 200 मिमी० व्यास की 610 मीटर सी०आई० पाइप की राईजिंग मेन पाइप डाली गयी है।
4. पम्प हाउस- योजना में 2 नग पम्प हाउस एवं क्लोरोनेटिंग रूम एवं वाईपास चेम्बर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है, पेटिंग आदि का कार्य पूर्ण है।
5. स्ट्राफ क्वार्टर एवं बाउण्ड्रीवाल- योजना में एक सेट स्ट्राफ क्वार्टर का निर्माण कराया गया है एवं प्रथम पम्प हाउस एवं जलकल परिसर तथा द्वितीय पम्प हाउस परिसर के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं पेटिंग निर्माण करा दिया गया है, एवं पेटिंग आदि का कार्य पूर्ण है।
6. नलकूप- योजना में 2 नग पम्पिंग प्लांट अधिष्ठापित है जिसमें प्रत्येक में 20 हार्स पावर समरसेबुल मोटर एवं 1200 एल०पी०एम०/45 मीटर हेड का समरसेबुल पम्प अधिष्ठापित किया गया है जिससे जलापूर्ति की जा रही है।
7. स्टैंड पोस्ट- योजना में कुल 40 नग स्टैंड पोस्ट अधिष्ठापित कराया गया है।

- संलग्नक--
1. योजना का कम्प्लीशन मैप
 2. स्टैंड पोस्ट की सूची।

6/14

हस्तान्तरण किया गया

(इं० सुर आलम)
सहायक अभियन्ता
तृतीय रख-रखाव खण्ड,
उ०प्र० जल निगम,
जौनपुर

6/14

ke.o.
पुस्तक खरीद तथा
कॉपी रख
करने के लिए
अभियन्ता

अभियन्ता
रहटी
06/06/2014



ग्रामसभा-रेहटी
दिकास खण्ड-जलालपुर
जौनपुर