

कार्यालय अधिकारी अभियन्ता, तृतीय रेखा-रखाव खण्ड उ०प्र० जल निगम, जौनपुर

हस्तान्तरण नोट

सुरेश पेट्रजल योजना, जौनपुर में कराये गये कार्यों का विवरण चिन्मानुशार है।

- (1) शिरोपरि जलाशय- योजना में 550 किलोमीटर / 15 मीटर फैलाई के शिरोपरि जलाशय का निर्माण कराया गया है। टैंक से साथन्धित समस्त कार्य पूर्ण है एवं टैंक से जलापूर्ति की जा रही है।
- (2) वितरण प्रणाली- योजना में जलापूर्ति हेतु 63 मिमी० से 200 मिमी० व्यास की ३०८००सी० एवं 250 मिमी० ए०सी० व्यास की कुल 12.59 किमी० पाइन लाइन डाली गयी है। पाइप लाइन की ट्रेसिंग पूर्ण कर दी गई है एवं वितरण प्रणाली की जलापूर्ति की जा रही है।
- (3) राइजिंग मेन- योजना में नलकूप नं०-१ से शिरोपरि जलाशय तक 200 मिमी० व्यास की ३०आई०के-७ पाइप की 45.00 मीटर राइजिंगमेन एवं नलकूप नं०-२ से शिरोपरि जलाशय तक 200 मिमी० व्यास की ३०आई०के-७ की 45.00 मीटर पाइप डाली गई है, राइजिंग मेन का कमेवशन नलकूप, टैंक एवं वितरण प्रणाली से कर दिया गया है। गई है, राइजिंग मेन का कमेवशन नलकूप, टैंक एवं वितरण प्रणाली से कर दिया गया है।
- (4) पम्प हाउस- योजना में एक नग पम्प हाउस एवं कलोरोमेट्रि रूम एवं बाईपास चैम्बर का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं प्रेषिंग आदि का कार्य पूर्ण है।
- (5) स्टाफ क्वार्टर एवं बाउण्ड्रीवाल- योजना में एक सेह स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कराया गया है एवं जलकल परिसर के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं गेट लगा दिया गया है तथा प्रेषिंग आदि का कार्य पूर्ण है।
- (6) नलकूप- योजना में दो सेह प्रमिंग प्लाण्ट अधिष्ठापित है। नलकूप नं०-१ एवं २ पर 25 हॉर्सपावर समरसेबुल मोटर एवं 1500 एल०पी०एम०/० मीटर हेड का समरसेबुल पम्प अधिष्ठापित किया गया है जिससे जलापूर्ति की जा रही है।
- (7) स्टैपडोर्स्ट- योजना में कुल 20 नग स्टैपडोर्स्ट अधिष्ठापित कराये गये हैं।
- (1) योजना का कम्लीशन मैप।
(2) योजना का साइट मैप।

हस्तान्तरण किया गया

(इठ नूर शाहनगर)
संहार्षक अभियन्ता
तृतीय रेखा-रखाव खण्ड
उ०प्र० जल निगम, जौनपुर

प्राप्ति कार्यालय
विधायक राज्य पुरुष
विधायक राज्य पुरुष

(प्राप्ति कार्यालय)
प्राप्ति सभा-सुरेश
विधायक राज्य पुरुष, जौनपुर