

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,
उत्तर प्रदेश जल निगम, सोनभद्र- 231216

Mail Id-sonabhadra@gmail.com

CUG Mobile No.-+91 9473941817

Fax No.-05444-22317

दिनांक - / /

ग्राम प्रधान,
ग्राम पंचायत-नगवां,
वि०ख०-बुद्धी,
सोनभद्र।

विषय:- सांसद आदर्श ग्राम नगवां पेयजल योजना के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सांसद आदर्श ग्राम नगवां पेयजल योजना के समस्त कार्य पूर्ण करा दिया गया है। योजना से सुचारु रूप से जलापूर्ति की जा रही है। योजना का हस्तान्तरण प्रपत्र द्विघर्ष में भेजा जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि योजना के रख-रखाव एवं संचालन हेतु योजना हस्तगत करते हुए हस्तान्तरण प्रपत्र की एक प्रति इस कार्यालय को देने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(फणीन्द्र राय)

अधिशासी अभियन्ता

4207 / W.-30 / 24 दिनांक 06/11/19

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. श्री एस०के० उपाध्याय, सहायक अभियन्ता।
2. श्री धीरज कुमार शुक्ला, जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर योजना का हस्तान्तरण सुनिश्चित करावें।

अधिशासी अभियन्ता

08.10.18

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, सोनभद्र
सांसद आदर्श ग्राम नगवां पेयजल योजना, सोनभद्र के कार्यों का हस्तान्तरण नोट:-

1. **उच्च जलाशय:-** योजना में 250 कि०ली० क्षमता एवं 18 मी० ऊंचाई के आ०सी०सी० उच्च जलाशय का निर्माण कराया गया है, जिसके सभी घटक पूर्ण कर लिये गये हैं ए० उच्च जलाशय द्वारा योजना में जलापूर्ति की जा रही है।
2. **सी०डब्ल्यू०आ०:-** योजना में 50 कि०ली० क्षमता के आ०सी०सी०, सी०डब्ल्यू०आ० का निर्माण कराया गया है, जिसके सभी घटक पूर्ण कर लिये गये हैं एवं सी०डब्ल्यू०आ० से कैम्पस में निर्मित उच्च जलाशय को भरा जा रहा है तथा उच्च जलाशय द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।
3. **पम्प हाऊस कम क्लोरोनेटिंग रूम:-** योजना में 01 नग पम्प हाऊस कम क्लोरोनेटिंग रूम का निर्माण कार्य सी०डब्ल्यू०आ० के पास कराया गया है तथा पम्पिंग प्लाण्ट एवं क्लोरोनेटिंग प्लाण्ट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
4. **पम्प हाऊस:-** योजना में 05 नग नलकूपों के पम्प हाऊस का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
5. **वितरण प्रणाली:-** योजना में 65 एम०एम० व्यास जी०आई० पाइप से 250 एम०एम० व्यास डी०आई० के-7 पाइप लाइन की कुल 34344 मी० पाइप लाइन बिछाने का प्राविधान है जिसके सापेक्ष योजना में 65 एम०एम० व्यास जी०आई० पाइप से 250 एम०एम० व्यास डी०आई० के-7 पाइप की कुल 35685.00 मी० पाइप लाइन बिछायी गयी है जिससे वर्तमान में जलापूर्ति सुचारु रूप से हो रही है।
6. **राइजिंग मेन:-** योजना में राइजिंग मेन हेतु 80 एम०एम० व्यास डी०आई० पाइप के-7 से 150 एम०एम० डी०आई० के-7 की कुल 1910.00 मी० का प्राविधान है। योजना में सभी नलकूपों के संयोजन हेतु 80 एम०एम० व्यास डी०आई० पाइप के-7 एवं के-9 की कुल 2926.00 मी० एवं 100 एम०एम० व्यास डी०आई० के-7 की कुल 235.00 मी० तथा 150 एम०एम० व्यास डी०आई० के-7 की कुल 10.00 मी० एवं 65 एम०एम० व्यास जी०आई० पाइप की कुल 3111.00 मी० राइजिंग मेन बिछायी गयी है। इस तरह योजना में कुल 6282.00 मी० राइजिंग मेन डाली गयी है।
7. **पाइप इण्टर कनेक्शन व बाईपास व्यवस्था:-** नलकूपों के राइजिंग मेन का कनेक्शन सी०डब्ल्यू०आ० में एवं सी०डब्ल्यू०आ० से उच्च जलाशय को भरने हेतु तथा वितरण प्रणाली हेतु बाईपास व्यवस्था का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
8. **स्टाफ क्वार्टर:-** योजना में 01 सेट स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
9. **बाउण्ड्री वाल:-** योजना के मुख्य कैम्पस के बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं गेट भी लगा दिया गया है तथा योजना के एक पम्प हाऊस के बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य करा दिया गया है।
10. **स्टैंड पोस्ट एवं गृह जल संयोजन:-** योजना में कुल 20 नग स्टैंड पोस्ट एवं 467 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है, जिसकी सूची संलग्न है।

संलग्नक:-

1. योजना का इण्डेक्स मैप।
2. स्टैंड पोस्ट एवं जल संयोजन की सूची।

हस्तान्तरणकर्ता

जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम,
सोनभद्र।

हस्तगतकर्ता

ग्राम सचिव/ग्राम विकास अधिकारी
सांचिव/प्रमिप्रधानिकारी
ग्राम सभा-नगवां, वि०ख०-दुडी,
सोनभद्र।

16/12/18