

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति

(नोडल विभाग- पंचायती राज)

जनपद का नाम- भदोही

वर्ष-2022-23

प्रगति माह - 03 अप्रैल, 2023

(इकाई-संख्या में)

क0सं0	कुल ग्राम पंचायत	लक्ष्य	स्थल चयन	निर्माण की स्थिति						ओ.डी.एफ. प्लस पैप पर जि.ओ. टैग की संख्या
				अनारम्भ	निर्माणाधीन			निर्मित		
					खिंथ स्तर	छत स्तर	प्लारस्टर स्तर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	546	660	660	0	0	0	0	660	660	

नोट- ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का रख-रखाव स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है।

जिला पंचायत राज अधिकारी
भदोही।

ऑपरेशन कार्यालय के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की प्रगति का विवरण

(नोडल विभाग- पंचायतीराज)

प्रगति माह-

03/04/2023

(इकाई - संख्या में)

क्र०सं 0	जनपद	पंचायत भवन का अनुस्मरण		प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय		आंगनवाड़ी / ए०एन ०एम० सेन्टर		शासकीय विद्यालय / आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय मरम्मत		कुल सम्पत्तियां जिनका कार्यालय जाना था	कुल सम्पत्तियां जिनका कार्यालय किया गया	प्रगति का प्रतिशत	प्रगति के सापेक्ष कुल जियो टैग की गयी परिसम्पत्तियों की संख्या	प्रगति के सापेक्ष जियो टैग का प्रतिशत
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	भदोही	226	226	0	0	0	0	0	0	226	226	100.00	226	100.00

जिला पंचायतराज अधिकारी,
भदोही।

हैण्डपम्पों का रीबोर / मरम्मत

(नोडल विभाग- पंचायतीराज)

प्रगति माह-

03/04/2023

वर्ष-2021-22

(इकाई- संख्या में / धनराशि लाख रु० में)

क.सं.	जनपद	हैण्डपम्पों के रीबोर / मरम्मत का वार्षिक लक्ष्य		माह तक रीबोर / मरम्मत हैण्डपम्पों के लक्ष्य		माह तक कुल रीबोर / मरम्मत हैण्डपम्पों की संख्या		अभ्युक्ति
		रीबोर	मरम्मत	रीबोर	मरम्मत	रीबोर	मरम्मत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	1180	2755	1180	2755	1180	2755	

नोट: हैण्डपम्प मरम्मत संज्ञान में आने पर 48 घण्टे के भीतर सही करा दिया जा रहा है तथा रीबोर 15 दिन के भीतर सही करा दिया जा रहा है जिससे क्रमिक प्रगति बढ़ रही है हैण्डपम्प रीबोर की आकलित लागत लगभग 30.35 हजार रुपये आती है।

जिला पंचायत राज अधिकारी

भदोही

02/03/2023

रूप पत्र 12.4

पंचायत भवन निर्माण प्रगति रिपोर्ट											
02/03/2023											
क्र.सं.	जनपद/मंडल	कुल ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों की संख्या जहां पंचायत भवन पूर्व से निर्मित है	लक्ष्य (पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों की संख्या)	लक्ष्य के सापेक्ष स्थल चयन	निर्माण की स्थिति					रूप पत्र 12.4
						अनारम्भ	निर्माणाधीन			निर्मित	
							प्रतिश स्तर	छत स्तर	प्लास्टर स्तर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	भदोही	546	243	303	303	0	1	1	0	301	

नोट.. जनपद भदोही में 303 का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 301 पूर्ण हो गये हैं। अवशेष ग्राम पंचायत निम्नवत हैं—

निर्माणधीन पंचायत भवन प्रगति ग्राम पंचायतवार

क्र.संख्या	विकास खंड	ग्राम पंचायत	प्रगति
1	2	3	4
3	BHADOHI	BHULAIPIUR	छत स्तर
4	SURIYAVAN	Mahdevpur	स्थिति

जिला पंचायतराज अधिकारी,
भदोही।

राज्य / केन्द्रीय वित्त आयोग

(नोडल विभाग- पंचायती राज) वर्ष 2022.23

भाण्डल- विस्थापन जनपद,भदोही

माह मार्च 2023

03/04/2023

क्र०सं०	15वें केन्द्रीय वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित धनराशि का विवरण		वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि		व्यय धनराशि		राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित धनराशि का विवरण		वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि		व्यय धनराशि		15वें केन्द्र एवं राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत कुल हस्तान्तरित धनराशि		15वें केन्द्र एवं राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत कुल व्यय धनराशि		व्यय प्रतिशत
	1 अप्रैल 2022 को अवशेष धनराशि	वर्ष 2022.23 में हस्तान्तरित धनराशि	धनराशि (2+3)	माह में व्यय	कुल व्यय	1 अप्रैल 2022 को अवशेष धनराशि	वर्ष 2022.23 में हस्तान्तरित धनराशि	धनराशि (7+8)	माह में व्यय	कुल व्यय	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2923.78	4325.33	7249.11	869.21	5303.49	1240.43	3591.60	4832.03	517.91	3956.47	12081.14	9259.96	76.65				

राज्य वित्त ग्राण्ट रु. 1415.96 लाख मार्च में प्राप्त हुई है जिससे प्रगति प्रतिशत घट गया है।

जिला पंचायत राज अधिकारी
भदोही