

गाणालय अधिशारी अभियन्ता निर्माण खण्ड,

30 प्र0 जल निगम ग्वालियर रोड झॉसी (उ0प्र0)।
 Email - ceedupjnjhansi@gmail.com & ce_1cd_jhansi@yahoo.in
 Ph. No. : (Office) 0510-2330691 & Mob. 9473942725

दुर्गापुर ग्राम पेयजल योजना के कार्यों की हस्तान्तरण आख्या।

दुर्गापुर ग्राम पेयजल योजना (विकास खण्ड मरुरानीपुर) एन0आर0डी0डब्लू0एस0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लागत रु. 77.95 लाख के अन्तर्गत प्राक्कलन विरचित किया गया है। उक्त के प्रस्तावित निम्न कार्य पूर्ण हो गये हैं। योजना में जलापूर्ति नियमित रूप से की जा रही है।

| गाँव का नाम | कोड संख्या | 2011 की सेंसस के अनुसार जन संख्या | आधार वर्ष 2015 की जनसंख्या | अभिकल्पित वर्ष 2045 की जन संख्या |
|-------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | कुल | कुल | कुल |
| दुर्गापुर | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 152678 | 937 | 950 | 1250 |

पेयजल की दर-
 100 लीटर/व्यक्ति/दिन
 पानी की कुल आवश्यकता-
 वर्ष 2015
 76 कि०ली०

वर्ष 2045
 101 कि०ली०

दुर्गापुर ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत पेयजल स्रोत 01 नलकूप है।
 योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण-

- सिंचित कार्य-
- पाप हाउस - 1 नग
 - राइजिंग मेन - 1 नग
 - मी०आई० पाईप 100 एम०एम० व्यास - 30.00 मी०
 - आर०सी०सी० शिरोपरि जलाशय 60 कि०ली०/11 मी० स्टेजिंग - 1 नग
 - वितरण प्रणाली-
 - मी०आई०पाईप 100 मि०मि० व्यास - 105.00 मी०
 - मी०आई० पाईप 80 मि०मि० व्यास - 65.00 मी०
 - मी०आई० पाईप 63 मि०मि० व्यास - 1620.00 मी०
 - मी०सी० पाईप 63 मि०मि० व्यास - 130.00 मी०
 - स्टाफ क्वार्टर - 1 नग
 - रेण्ड पोस्ट - 02 नग

प्रस्तावित कर्ता
 (M.D.)
 (प्रमाणित चॉबे)
 ग्वालियर इंजीनियर
 निर्माण खण्ड,
 30 प्र० जल निगम,
 झॉसी।

प्राप्त कर्ता
 सचिव/ग्राम प्रधान
 ग्राम पंचायत दुर्गापुर,
 विकास खण्ड,
 मरुरानीपुर (झॉसी)।

27/4/2016
 (झॉसी)

परशुराम