


हस्तान्तरण प्रपत्र


नसीरपुर ग्राम पंचायत पेयजल योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत के निम्न प्राविधानित कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं। विवरण सहित योजना रख-रखाव हेतु ग्रामसभा को हस्तागत की जाती है।


क्र. सं.	कार्य का नाम	योजना में प्राविधानित कार्य	पूर्ण कराये गये कार्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5
<u>विद्युत कार्य</u>				
1	नलकूप नया	1 नग	1 नग	800 एल.पी.एम. श्राव
2	पम्पिंग प्लांट 17.5 एच.पी. का मोटर व 50 मी. हेड स्प्रिंक्लर	1 नग	1 नग	चालू
3	यन्त्रोपकरण प्लांट	1 नग	1 नग	कार्यशील
4	विद्युत कनेक्शन 25 के.वी.ए.	1 नग	1 नग	चालू
<u>सिंचिका कार्य</u>				
1	आर.सी.सी. डिस्पोरि जलाशय 200 किल्ली. क्षमता एवं 12 मी. स्टैंडिंग	1 नग	1 नग	चालू
2	रार्डजिंग मेन	40 मी०	40 मी०	चालू
3	वितरण प्रणाली	11.94 किमी०	11.94 किमी०	चालू
4	पम्प हाउस कम क्लोरोमी	1 नग	1 नग	कार्यशील
5	वाटर वर्क्स प्रांगण बाउण्ड्रीवाल व गेट सहित पूर्ण	1 नग	1 नग	कार्य पूर्ण
6	हाउस कनेक्शन	509	490	कार्यशील

संलग्नक : डाली-ग्राई-पाईप-लाइन की ग्राहग समस्त विवरण सहित।

हस्तान्तरण-किया

  
 ज्योति सिंह/सी.एस.ओ./अधि०अमि०  
 निर्माण-खण्ड, 3080-जल-निगम, मऊ

प्रधान-  हस्तागत किया  
 30/12/2022  
 ग्राम पंचायत-नसीरपुर  
 विकास खण्ड-परदहा, मऊ

  
 ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत-नसीरपुर  
 ग्राम पंचायत- नसीरपुर  
 विकास खण्ड- परदहा, मऊ