

सामुदायिक शौचालय के संचालन का विवरण।

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत की संख्या / सामुदायिक शौचालय का लक्ष्य	सामुदायिक शौचालय का विवरण			
			पूर्ण	पूर्णतः का प्रतिशत	हैंडओवर सामुदायिक शौचालय	विगत माह तक जिनका भुगतान हुआ है।
1	2	3	4	5	6	7
1	बंकी	62	62	100%	62	62
2	बनीकोडर	87	87	100%	87	85
3	दरियाबाद	71	71	100%	71	71
4	देवा	88	88	100%	88	87
5	फतेहपुर	92	92	100%	92	91
6	हैदरगढ़	71	71	100%	71	71
7	हरख	75	74	99%	74	74
8	मसौली	56	56	100%	56	56
9	निन्दूरा	88	88	100%	88	88
10	पूरेडलई	51	51	100%	51	51
11	रामनगर	76	76	100%	76	76
12	सिद्धौर	96	96	100%	96	94
13	सिरौलीगौसपुर	73	73	100%	73	73
14	सूरतगंज	103	103	100%	103	103
15	त्रिवेदीगंज	66	66	100%	66	66
	कुल	1155	1154	99.91%	1154	1148

नोट—जनपद में लक्ष्य 1155 के सापेक्ष वर्तमान में 1154 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराकर संचालन का कार्य किया जा रहा है व शेष 01 सामुदायिक शौचालय (विकास खण्ड—हरख, ग्राम पंचायत—शरीफाबाद) न्यायालय में विचाराधीन है। जनपद के 1154 सामुदायिक शौचालयों को स्वयं सहायता समूह—केयर टेकर को हस्तान्तरित कर रख-रखाव एवं साफ-सफाई की जिम्मेदारी दे दी गयी है।