



जिलाधिकारी महोदय, अमेठी की अध्यक्षता में पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा बैठक दिनांक 13.01.2026 की कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, अमेठी की अध्यक्षता में पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा बैठक दिनांक 13.01.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया गया। जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, महोदय अमेठी द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गयी। बैठक में समस्त नोडल अधिकारी, एस0एल0डब्लू0एम0, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं0) के साथ-साथ जिला सलाहकार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) व जिला परियोजना प्रबन्धक, आर0जी0एस0ए0 उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत विभिन्न घटकों के प्रगति के संबंध में पूर्व निर्धारित एजेण्डा के अनुसार निम्नवत प्रारम्भ किया गया :-

गत बैठक में समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन के संबंध में समिति की समक्ष स्थिति स्पष्ट की गयी तत्पश्चात बैठक हेतु निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा प्रारम्भ की गयी।

1- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेन्ट के नीति निर्धारण पर चर्चा एवं अनुमोदन - समिति को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत बेनीपुर में निर्मित एफ0एस0टी0पी0 पर



गत बैठक के पश्चात नगर पंचायत अमेठी एवं नगर पालिका गौरीगंज द्वारा ही फीकल स्लज पहुँचाया गया है। इसके अतिरिक्त कहीं से भी स्लज नहीं भेजा गया है, इसके साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि प्लांट संचालन हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में मात्र विकास खण्ड अमेठी की 03 ग्राम पंचायतों द्वारा ही संचालन हेतु निर्धारित प्रतिवर्ष 1500 रुपया प्रति ग्राम पंचायत का शुल्क दिया गया है, शेष किसी भी विकास खण्ड द्वारा अब तक संचालन शुल्क एफ0एस0टी0पी0 संचालन समिति के खाते में उपलब्ध नहीं करायी गयी है, इसका विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	विकास खण्ड/ नगर पालिका/ नगर पंचायत का नाम	FSTP से लिंक किये गए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या	माह जनवरी 2026 में FSTP पर उपलब्ध कराये गये FS टैंकर की संख्या	FS टैंकर से प्राप्त आय (100/- रु. प्रति टैंकर)	जैविकखाद की बिक्री से प्राप्त आय (रु. में)	FSTP संचालन एवं रख-रखाव हेतु निर्धारित अंशदान (रु. में)	FSTP संचालन हेतु प्राप्त धनराशि (रु. में)
1	नगर पालिका गौरीगंज	1	4	400.00	2500.00		
2	नगर पंचायत अमेठी	1	1	100.00			
3	नगर पंचायत मुसाफिरखाना	1	0	0.00			
4	विकास खण्ड अमेठी	50	1	100.00		75000.00	4500.0

						0
5	विकास खण्ड भादर	53	0	0.00		79500.00
6	विकास खण्ड भेटुआ	47	0	0.00		70500.00
7	विकास खण्ड संग्रामपुर	37	0	0.00		55500.00
8	विकास खण्ड गौरीगंज	58	0	0.00		87000.00
9	विकास खण्ड शाहगड	39	0	0.00		58500.00
10	विकास खण्ड मुसाफिरखाना	56	0	0.00		84000.00
कुल योग		343	6	600.00	2500.00	510000.00
						4500.00

2- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय हेतु प्राप्त आवेदन के सत्यापन तथा उसके जियोटैग की प्रगति :- समिति को अवगत कराया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण अन्तर्गत अब तक 56710 आवेदन सिटीजन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जिनके सापेक्ष 30615 आवेदन पात्र पाये गये तथा 24378 आवेदन अपात्र पाये गये। जबकि 1717 आवेदन सत्यापन हेतु शेष हैं। इसी के साथ जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर 44393 लाभार्थियों का आवेदन पूर्व में कराया जा चुका है। इस प्रकार द्वितीय चरण अन्तर्गत अब तक पात्र प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या-75008 के सापेक्ष 74533 लाभार्थियों के शौचालय का निर्माण कराते हुए पोर्टल पर संबधित विकास खण्डों द्वारा शौचालय का जियोटैग कर दिया गया है। जिसकी प्रतिशत प्रगति 99.37 है। जिसका विकास खण्डवार विवरण निम्नवत है :-

Sr.No.	Block Name	Total No. of GP's	Application Recived at District and Block Level	Application Recived from Citizen portal				Detail entered on SBM-G Portal (4+5b)	Toilet Geotagged against Col.-6	% Achivem ent
				Recived	Approved	Reject	Pending			
1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6	7	8
1	AMETHI	50	1289	5801	1966	3750	85	3255	3255	100
2	BAHADURPUR	34	3921	4111	2637	1408	66	6558	6543	99.77
3	BHADAR	53	2347	6134	2876	3224	34	5223	5137	98.35
4	BHETUA	47	1730	5942	2955	2879	108	4685	4651	99.27
5	GAURIGANJ	58	1898	3243	1564	1448	231	3462	3458	99.88
6	JAGDISHPUR	71	6554	5769	3296	2106	367	9850	9785	99.34
7	JAMO	66	5427	3233	2109	889	235	7536	7396	98.14
8	MUSAFIR KHANA	56	2773	6174	3785	2211	178	6558	6556	99.97
9	SANGRAM PUR	37	1513	2053	1175	755	123	2688	2687	99.96
10	SHAHGARH	39	2074	2682	1471	1121	90	3545	3542	99.92
11	SHUKUL BAZAR	54	7590	3542	1993	1525	24	9583	9578	99.95
12	SINGHPUR	58	4107	5698	3303	2306	89	7410	7333	98.96
13	TILOI	59	3170	2328	1485	756	87	4655	4612	99.08
<b>Total</b>		<b>682</b>	<b>44393</b>	<b>56710</b>	<b>30615</b>	<b>24378</b>	<b>1717</b>	<b>75008</b>	<b>74533</b>	<b>99.37</b>

3- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरण एवं डिमाण्ड की समीक्षा :- समिति को अवगत कराया गया कि मिशन कार्यालय से जनपद अमेठी को कुल 62415 की कैप लिमिट आवंटित की गयी है। जिसके सापेक्ष अब तक 52498 लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने का कार्य किया गया है। पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष

अब तक 37645 लाभार्थियों को प्रथम एवं 36173 लाभार्थियों को द्वितीय किशत की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित की जा चुकी है। जबकि 382 लाभार्थियों द्वारा अपना शौचालय स्वयं के संसाधनों से तैयार करते हुए पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	विकास खण्ड	लक्ष्य	स्वयं से निर्मित	ग्राम निधि 6 खाते से हस्तांतरित प्रथम किशत	पी0एफ0एन 0एफए से हस्तांतरित प्रथम किशत	कुल योग (5+6)	प्रथम किशत पत्रावली तैयार	टेम्पलेट प्राप्त	टेम्पलेट अवरोध	कुल द्वितीय किशत हस्तांतरित	द्वितीय किशत पत्रावली तैयार	द्वितीय किशत हस्तांतरण हेतु अवरोध
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Amethi	3011	28	70	1923	1993	187	100	703	1899	64	30
2	Bahadurpur	4036	2	70	3127	3197	448	167	222	2817	350	30
3	Bhadar	4678	35	61	3372	3433	378	642	190	3409	19	5
4	Bhetua	4324	76	70	3029	3099	586	332	231	2898	178	23
5	Gauriganj	2400	75	20	1590	1610	310	182	223	1439	159	12
6	Jagdishpur	5733	3	37	4228	4265	495	465	505	3850	377	38
7	Jamo	5238	150	75	3727	3802	373	516	397	3690	64	48
8	Musafirkhana	5383	0	97	3537	3634	918	581	250	3424	145	65
9	Sangrampur	2205	4	70	1187	1257	32	84	828	1114	69	74
10	Shahgarh	2803	0	61	1857	1918	353	204	328	1877	0	41
11	Shukul bazar	4198	2	64	3617	3681	0	348	167	3589	83	9
12	Singhpur	5639	4	68	4288	4356	206	338	735	4152	167	37
13	Tiloi	2850	3	62	2163	2225	0	229	393	2015	196	14
योग-		52498	382	825	37645	38470	4286	4188	5172	36173	1871	426

उपरोक्तानुसार वर्तमान में 4286 लाभार्थियों को प्रथम किशत एवं 1871 लाभार्थियों को द्वितीय किशत प्रेषित किये जाने हेतु मांग पत्र विकास खण्ड स्तर से प्राप्त करते हुए पत्रावली तैयार कर ली गयी है। जिस पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि तैयार पत्रावली के सापेक्ष व्यक्तिगत शौचालय हेतु प्रथम एवं द्वितीय किशत की धनराशि लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित किये जाने हेतु वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन करते हुए स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

4- जीरो पार्वटी स्कीम अन्तर्गत शौचालय सहायता योजना की समीक्षा :- समिति को अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत जीरो पार्वटी सर्वे में कुल 8273 परिवार शौचालय से वंचित प्राप्त हुए हैं। जिनके सापेक्ष सहायक विकास अधिकारी (पं०) की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम परिवारों को आच्छादित किया जा चुका है। जिसकी आनलाइन रिपोर्टिंग की प्रगति निम्नवत है :-

S. No	Block	ZP सर्वे: वंचित परिवारों की संख्या	विभाग द्वारा सत्यापित परिवार			विभाग द्वारा लंबित/Pendency	
			पूर्व से आच्छादित परिवार	अपान परिवार	पत्र परिवार (Target)	Pending for service delivery/DBT	Pending for verification
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AMETHI	603	589	0	14	14	0
2	BAHADURPUR	441	236	5	1	1	199
3	BHADAR	648	380	248	4	4	16
4	BHETUA	638	470	152	16	16	0
5	GAURIGANJ	669	154	63	88	88	364
6	JAGDISHPUR	783	130	0	2	2	651
7	JAMO	815	289	276	53	53	197
8	MUSAFIR KHANA	563	72	24	43	43	424
9	SANGRAMPUR	458	70	7	6	6	375
10	SHAHGARH	506	107	15	3	3	381
11	SHUKUL BAZAR	677	360	43	48	48	226
12	SINGHPUR	741	187	26	45	45	483
13	TILOI	731	219	108	18	18	386
<b>Total</b>		<b>8273</b>	<b>3263</b>	<b>967</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>3702</b>

5- ओ0डी0एफ0 स्थिरता को बनाये रखने हेतु व्यक्तिगत शौचालय के रेट्रोफिटिंग नीति निर्धारण पर चर्चा एवं अनुमोदन – समिति को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों में पूर्व में निर्मित शौचालय यदि किसी कारणवश निष्क्रिय पड़े हुए हैं तो उसे वित्त आयोग के टाइड फण्ड का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा रेट्रोफिटिंग का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी प्रगति निम्नवत है :-

क्र0सं0	विकास खण्ड	पंचायत सहायक द्वारा सर्वे किये गये शौचालयों की संख्या	सर्वे में निष्क्रिय पाये गये शौचालयों की संख्या	कॉलम संख्या 4 के सापेक्ष 12 दिसम्बर 2025 तक रेट्रोफिटिंग की प्रगति	रेट्रोफिटिंग हेतु अवशेष शौचालयों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	AMETHI	27788	4732	3356	1376
2	BAHADURPUR	31618	5330	3503	1827
3	BHADAR	27115	3270	2325	945
4	BHETUA	26566	6726	4463	2263
5	GAURIGANJ	34113	6028	3456	2572
6	JAGDISHPUR	51525	8150	4536	3614
7	JAMO	34511	8106	5205	2901
8	MUSAFIR KHANA	34842	12876	10472	2404
9	SANGRAMPUR	19600	5763	3631	2132
10	SHAHGARH	22108	4434	3378	1056
11	SHUKUL BAZAR	39268	6797	4559	2238
12	SINGHPUR	46140	11248	7973	3275
13	TILOI	36646	10601	6587	4014
<b>Total</b>		<b>431840</b>	<b>94061</b>	<b>63444</b>	<b>30617</b>

6- ओ0डी0एफ0 स्थिरता को बनाये रखने हेतु सामुदायिक शौचालय के रेट्रोफिटिंग के नीति निर्धारण पर चर्चा एवं अनुमोदन :- समिति को अवगत कराया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण अन्तर्गत ग्राम पंचायत के ओ0डी0एफ0 की स्थिरता को बनाये रखने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। जिसका संचालन ग्राम पंचायत में एन0आर0एल0एम0 के माध्यम से कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र म	ब्लाक का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	निर्मित सामुदायिक शौचालयों की संख्या	क्रियाशील सामुदायिक शौचालयों की संख्या	सामुदायिक शौचालयों की संख्या जहाँ ग्राम पंचायत से स्वयं सहायता समूह को माह Dec 2025 तक का भुगतान किया जा चुका है	कॉलम 6 के सापेक्ष केयरटेकर को उनके स्वयं सहायता समूह से माह Dec 2025 तक का भुगतान किया जा चुका है	ग्राम पंचायत से स्वयं सहायता समूह को भुगतान की गई कुल धनराशि (रुपये में)	निष्क्रिय सामुदायिक शौचालय वाले ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AMETHI	50	50	50	50	50	4722000.00	
2	BAHADURPUR	34	34	34	34	34	7280000.00	
3	BHADAR	53	53	53	53	53	5774000.00	
4	BHETUA	47	47	47	47	47	5828000.00	
5	GAURIGANJ	58	58	57	57	57	141623000	सम्भाव
6	JAGDISHPUR	71	71	70	70	70	25025000	निहालपुर
7	JAMO	66	66	64	64	64	16284000	ईरुआ बाबुपुर
8	MUSAFIRKHANA	56	56	55	55	55	23652000	करपिया
9	SANGRAMPUR	37	37	37	37	37	25780000	
10	SHAHGARH	39	39	39	39	39	123195000	
11	SHUKUL BAZAR	54	54	53	53	53	18182400	संसारपुर
12	SINGHPUR	58	58	57	57	57	19350000	खेखरुआ
13	TILOI	59	59	59	59	59	15672000	
योग :-		<b>682</b>	<b>682</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>432067400</b>	

7- सामुदायिक शौचालय संचालन का अनुश्रवण हेतु नवाचार पर अनुमोदन :- समिति को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों की सक्रियता एवं गुणवत्ता को मानीटर करने हेतु जनपद स्तर से क्यूआर0 कोड युक्त स्टीकर विकसित किया गया है, जिस पर फीडबैक प्राप्त किया जा रहा है, जिसकी स्थिति निम्नवत है :-

Sr.No.	Block	Total No. of GP's	Response Avg.	Feedback No.	Rating Avg.				
					1 Star	2 Star	3 Star	4 Star	5 Star
1	AMETHI	50	100%	398	19	28	127	126	98
2	BHADAR	53	98%	123	16	32	23	36	16
3	BHETUA	47	98%	111	12	28	36	23	12
4	SANGRAMPUR	37	0%	0	0	0	0	0	0
5	GAURIGANJ	58	0%	0	0	0	0	0	0
6	JAMO	66	38%	98	10	14	39	23	12
7	SHAHGARH	39	96%	67	8	7	12	14	26
8	MUSAFIRKHANA	56	100%	134	23	32	23	36	20
9	JAGDISHPUR	71	15%	15	0	1	7	5	2
10	SHUKULBAZAR	54	0%	0	0	0	0	0	0
11	TILOI	59	0%	0	0	0	0	0	0
12	SINGHPUR	58	0%	0	0	0	0	0	0
13	BAHADURPUR	34	100%	198	0	13	46	47	92
<b>Total</b>		<b>682</b>		<b>1144</b>	<b>88</b>	<b>155</b>	<b>313</b>	<b>310</b>	<b>278</b>

8— ODF Plus Model गांव बनाये जाने हेतु SLWM कार्यों के सापेक्ष कमिटेड लायबिलिटी के सापेक्ष धनराशि हस्तांतरण पर चर्चा एवं अनुमोदन प्रस्ताव – समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0डब्लू0एम0 कार्यों से संतृप्त करते हुए ग्राम पंचायतों को ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल गांव घोषित किये जाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों द्वारा अपने स्वच्छता कार्ययोजना के अनुसार कराये गये कार्यों के सापेक्ष कमिटेड लायबिलिटी का डिमाण्ड किया गया है। जिसके अनुसार 139 ग्राम पंचायतों द्वारा कुल डिमाण्ड 45089740 की प्राप्त हुयी है। जिसके सापेक्ष मिशन कार्यालय से जनपद को कुल 25000000 की लिमिट प्राप्त हुयी है, जिसका आवंटन उक्त ग्राम पंचायतों में समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जाना है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त ग्राम पंचायतों में आवंटन हेतु निम्न शर्तों का पालन करते हुए प्रस्ताव तैयार कर हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

- समस्त ग्राम पंचायतों को उनके डिमाण्ड के अनुपात के क्रम में लगभग 30 प्रतिशत का आवंटन किया जाये।
- ऐसी ग्राम पंचायतें जिनके द्वारा अच्छे कार्य किये गये है, उन्हें प्रोत्साहित किये जाने हेतु 50 प्रतिशत से अधिक डिमाण्ड के सापेक्ष धनराशि आवंटित की जाये।
- जिन ग्राम पंचायतों द्वारा अपने कार्यों के सापेक्ष एम00बी0 इत्यादि को अपने डिमाण्ड के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है। उन ग्राम पंचायतों में आवंटन का प्रतिशत 30 से कम कर दिया जाये।
- आवंटन में प्रत्येक विकास खण्ड से ग्राम पंचायतों का चयन अवश्य किया जाये।

उक्त शर्तों के अधीन धनराशि आवंटन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्तानुसार अध्यक्ष जिला स्वच्छता समिति/जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश के साथ बैठक समाप्त की घोषणा की गयी।

(मनोज कुमार त्यागी)  
जिला पंचायतराज अधिकारी,  
अमेठी

**कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, अमेठी**

पत्रांक: / पं0 / बैठक / कार्यवृत्त / 2025-26

दिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, अमेठी की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमेठी की सेवा में सादर सूचनार्थ।
4. उप निदेशक (पं०) अयोध्या मण्डल अयोध्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ।
5. समस्त सम्मानित सदस्य जिला स्वच्छता समिति एवं एस०एल०डब्लू०एम० कार्यों के सत्यापन हेतु नामित नोडल अधिकारी जनपद अमेठी को सूचनार्थ।
6. उप कृषि निदेशक अमेठी।
7. उपायुक्त (स्वतः रोजगार) अमेठी।
8. महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अमेठी।
9. जिला उद्यान अधिकारी अमेठी।
10. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद—अमेठी।
11. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०) जनपद—अमेठी।

जिला पंचायतराज अधिकारी,  
अमेठी

कृपया अवगत होना चाहे कि जिला स्वच्छता समिति बैठक दिनांक 13.01.2026 को अपरान्ह 12:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, गौरीगंज में बैठक आयोजित की गयी जिसकी कार्यवृत्ति निम्नवत् है:-

गत बैठक में समिति द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन के संबंध में समिति की समक्ष स्थिति स्पष्ट की गयी तत्पश्चात बैठक हेतु निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओ पर चर्चा प्रारम्भ की गयी।

1- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेन्ट के नीति निर्धारण पर चर्चा एवं अनुमोदन - समिति को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत बेनीपुर में निर्मित एफ0एस0टी0पी0 पर गत बैठक के पश्चात नगर पंचायत अमेठी एवं नगर पालिका गौरीगंज द्वारा ही फीकल स्लज पहुचाया गया है। इसके अतिरिक्त कही से भी स्लज नहीं भेजा गया है, इसके साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि प्लान्ट संचालन हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में मात्र विकास खण्ड अमेठी की 03 ग्राम पंचायतों द्वारा ही संचालन हेतु निर्धारित प्रतिवर्ष 1500 रुपया प्रति ग्राम पंचायत का शुल्क दिया गया है, शेष किसी भी विकास खण्ड द्वारा अब तक संचालन शुल्क एफ0एस0टी0पी0 संचालन समिति के खाते में उपलब्ध नहीं करायी गयी है, इसका विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	विकास खण्ड/ नगर पालिका/ नगर पंचायत का नाम	FSTP से लिंक किये गए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों कि संख्या	माह जनवरी 2026 में FSTP पर उपलब्ध कराये गये FS टैकर कि संख्या	FS टैकर से प्राप्त आय (100/- रु. प्रति टैकर)	जैविकखा द कि बिक्री से प्राप्त आय (रु. में)	FSTP संचालन एवं रख-रखाव हेतु निर्धारित अंशदान (रु. में)	FSTP संचालन हेतु प्राप्त धनराशि (रु. में)
1	नगर पालिका गौरीगंज	1	4	400.00	2500.00		
2	नगर पंचायत अमेठी	1	1	100.00			
3	नगर पंचायत मुसाफिरखाना	1	0	0.00			
4	विकास खण्ड अमेठी	50	1	100.00		75000.00	4500.00
5	विकास खण्ड भादर	53	0	0.00		79500.00	0.00
6	विकास खण्ड भेटुआ	47	0	0.00		70500.00	0.00
7	विकास खण्ड संग्रामपुर	37	0	0.00		55500.00	0.00
8	विकास खण्ड गौरीगंज	58	0	0.00		87000.00	0.00
9	विकास खण्ड शाहगढ़	39	0	0.00		58500.00	0.00
10	विकास खण्ड मुसाफिरखाना	56	0	0.00		84000.00	0.00
कुल योग		343	6	600.00	2500.00	510000.00	4500.00

2- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय हेतु प्राप्त आवेदन के सत्यापन तथा उसके जियोटैग की प्रगति :- समिति को अवगत कराया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण अन्तर्गत अब तक 56710 आवेदन सिटीजन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जिनके सापेक्ष 30615 आवेदन पात्र पाये गये तथा 24378 आवेदन अपात्र पाये गये। जबकि 1717 आवेदन सत्यापन हेतु शेष हैं। इसी के साथ जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर 44393 लाभार्थियों का आवेदन पूर्व में कराया जा चुका है। इस प्रकार द्वितीय चरण अन्तर्गत अब तक पात्र प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या-75008 के सापेक्ष 74533 लाभार्थियों के शौचालय का निर्माण कराते हुए पोर्टल पर संबंधित विकास खण्डों द्वारा शौचालय का जियोटैग कर दिया गया है। जिसकी प्रतिशत प्रगति 99.37 है। जिसका विकास खण्डवार विवरण निम्नवत है :-

Sr.No.	Block Name	Total No. of GP's	Application Received at District and Block Level	Application Received from Citizen portal				Detail entered on SBM-G Portal (4+5b)	Toilet Geotagged against Col- 6	% Achievement
				Received	Approved	Reject	Pending			
1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6	7	8
1	AMETHI	50	1289	5801	1966	3750	85	3255	3255	100
2	BAHADURPUR	34	3921	4111	2637	1408	66	6558	6543	99.77
3	BHADAR	53	2347	6134	2876	3224	34	5223	5137	98.35
4	BHETUA	47	1730	5942	2955	2879	108	4685	4651	99.27
5	GAURIGANJ	58	1898	3243	1564	1448	231	3462	3458	99.88
6	JAGDISHPUR	71	6554	5769	3296	2106	367	9850	9785	99.34
7	JAMO	66	5427	3233	2109	889	235	7536	7396	98.14
8	MUSAFIR KHANA	56	2773	6174	3785	2211	178	6558	6556	99.97
9	SANGRAM PUR	37	1513	2053	1175	755	123	2688	2687	99.96
10	SHAHGARH	39	2074	2682	1471	1121	90	3545	3542	99.92
11	SHUKUL BAZAR	54	7590	3542	1993	1525	24	9583	9578	99.95
12	SINGHPUR	58	4107	5698	3303	2306	89	7410	7333	98.96
13	TILOI	59	3170	2328	1485	756	87	4655	4612	99.08
<b>Total</b>		<b>682</b>	<b>44393</b>	<b>56710</b>	<b>30615</b>	<b>24378</b>	<b>1717</b>	<b>75008</b>	<b>74533</b>	<b>99.37</b>

3- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरण एवं डिमाण्ड की समीक्षा :- समिति को अवगत कराया गया कि मिशन कार्यालय से जनपद अमेठी को कुल 62415 की कैप लिमिट आवंटित की गयी है। जिसके सापेक्ष अब तक 52498 लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने का कार्य किया गया है। पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष अब तक 37645 लाभार्थियों को प्रथम एवं 36173 लाभार्थियों को द्वितीय किशत की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित की जा चुकी है। जबकि 382 लाभार्थियों द्वारा अपना शौचालय स्वयं के संसाधनों से तैयार करते हुए पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	विकास खण्ड	लक्ष्य	स्वयं से निर्मित	ग्राम निवि 6 खातों से हस्तांतरित प्रथम किशत	पी0एफ0एम 0एल0 से हस्तांतरित प्रथम किशत	कुल योग (5+6)	प्रथम किशत पत्रायली तैयार	टेम्पलेट प्राप्त	टेम्पलेट अयरोप	कुल द्वितीय किशत हस्तांतरित	द्वितीय किशत पत्रायली तैयार	द्वितीय किशत हस्तांतरण हेतु अयरोप
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Amethi	3011	28	70	1923	1993	187	100	703	1899	64	30
2	Bahadurpur	4036	2	70	3127	3197	448	167	222	2817	350	30
3	Bhadar	4678	35	61	3372	3433	378	642	190	3409	19	5
4	Bhetua	4324	76	70	3029	3099	586	332	231	2898	178	23
5	Gauriganj	2400	75	20	1590	1610	310	182	223	1439	159	12
6	Jagdishpur	5733	3	37	4228	4265	495	465	505	3850	377	38
7	Jamo	5238	150	75	3727	3802	373	516	397	3690	64	48
8	Musafirkhana	5383	0	97	3537	3634	918	581	250	3424	145	65
9	Sangrampur	2205	4	70	1187	1257	32	84	828	1114	69	74
10	Shahgarh	2803	0	61	1857	1918	353	204	328	1877	0	41
11	Shukul bazar	4198	2	64	3617	3681	0	348	167	3589	83	9
12	Singhpur	5639	4	68	4288	4356	206	338	735	4152	167	37
13	Tiloi	2850	3	62	2163	2225	0	229	393	2015	196	14
योग-		52498	382	825	37645	38470	4286	4188	5172	36173	1871	426

उपरोक्तानुसार वर्तमान में 4286 लाभार्थियों को प्रथम किश्त एवं 1871 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त प्रेषित किये जाने हेतु मांग पत्र विकास खण्ड स्तर से प्राप्त करते हुए पत्रावली तैयार कर ली गयी है। जिस पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि तैयार पत्रावली के सापेक्ष व्यक्तिगत शौचालय हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित किये जाने हेतु वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन करते हुए स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

4- जीरो पार्वटी स्कीम अन्तर्गत शौचालय सहायता योजना की समीक्षा :- समिति को अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत जीरो पार्वटी सर्वे में कुल 8273 परिवार शौचालय से वंचित प्राप्त हुए हैं। जिनके सापेक्ष सहायक विकास अधिकारी (पं०) की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम परिवारों को आच्छादित किया जा चुका है। जिसकी आनलाइन रिपोर्टिंग की प्रगति निम्नवत है :-

S. No	Block	ZP सर्वे: वंचित परिवारों की संख्या	विभाग द्वारा सत्यापित परिवार			विभाग द्वारा लंबित/Pendency	
			पूर्व से आच्छादित परिवार	अप्राप्त परिवार	प्राप्त परिवार (Target)	Pending for service delivery/DBT	Pending for verification
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AMETHI	603	589	0	14	14	0
2	BAHADURPUR	441	236	5	1	1	199
3	BHADAR	648	380	248	4	4	16
4	BHETUA	638	470	152	16	16	0
5	GAURIGANJ	669	154	63	88	88	364
6	JAGDISHPUR	783	130	0	2	2	651
7	JAMO	815	289	276	53	53	197
8	MUSAFIR KHANA	563	72	24	43	43	424
9	SANGRAMPUR	458	70	7	6	6	375
10	SHAHGARH	506	107	15	3	3	381
11	SHUKUL BAZAR	677	360	43	48	48	226
12	SINGHPUR	741	187	26	45	45	483
13	TILOI	731	219	108	18	18	386
<b>Total</b>		<b>8273</b>	<b>3263</b>	<b>967</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>3702</b>

5- ओ०डी०एफ० स्थिरता को बनाये रखने हेतु व्यक्तिगत शौचालय के रेट्रोफिटिंग नीति निर्धारण पर चर्चा एवं अनुमोदन - समिति को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों में पूर्व में निर्मित शौचालय यदि किसी कारणवश निष्क्रिय पड़े हुए हैं तो उसे वित्त आयोग के टाइड फण्ड का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा रेट्रोफिटिंग का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी प्रगति निम्नवत है :-

क्र०सं०	विकास खण्ड	पंचायत सहायक द्वारा सर्वे किये गये शौचालयों की संख्या	सर्वे में निष्क्रिय पाये गये शौचालयों की संख्या	कॉलम संख्या 4 के सापेक्ष 12 दिसम्बर 2025 तक रेट्रोफिटिंग की प्रगति	रेट्रोफिटिंग हेतु अवशेष शौचालयों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	AMETHI	27788	4732	3356	1376
2	BAHADURPUR	31618	5330	3503	1827
3	BHADAR	27115	3270	2325	945
4	BHETUA	26566	6726	4463	2263
5	GAURIGANJ	34113	6028	3456	2572
6	JAGDISHPUR	51525	8150	4536	3614
7	JAMO	34511	8106	5205	2901
8	MUSAFIR KHANA	34842	12876	10472	2404
9	SANGRAMPUR	19600	5763	3631	2132
10	SHAHGARH	22108	4434	3378	1056
11	SHUKUL BAZAR	39268	6797	4559	2238

12	SINGHPUR	46140	11248	7973	3275
13	TILOI	36646	10601	6587	4014
<b>Total</b>		<b>431840</b>	<b>94061</b>	<b>63444</b>	<b>30617</b>

6- ओ0डी0एफ0 स्थिरता को बनाये रखने हेतु सामुदायिक शौचालय के रेट्रोफिटिंग के नीति निर्धारण पर चर्चा एवं अनुमोदन :- समिति को अवगत कराया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण अन्तर्गत ग्राम पंचायत के ओ0डी0एफ0 की स्थिरता को बनाये रखने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। जिसका संचालन ग्राम पंचायत में एन0आर0एल0एम0 के माध्यम से कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र म	ब्लाक का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	निर्मित सामुदायिक शौचालयों की संख्या	क्रियाशील सामुदायिक शौचालयों की संख्या	सामुदायिक शौचालयों की संख्या जहाँ ग्राम पंचायत से स्वयं सहायता समूह को माह Dec 2025 तक का भुगतान किया जा चुका है	कालम 6 के सापेक्ष केयरटेकर को उनके स्वयं सहायता समूह से माह Dec 2025 तक का भुगतान किया जा चुका है	ग्राम पंचायत से स्वयं सहायता समूह को भुगतान की गई कुल धनराशि (रुपये में)	निष्क्रिय सामुदायिक शौचालय वाले ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AMETHI	50	50	50	50	50	4722000.00	
2	BAHADURPUR	34	34	34	34	34	7280000.00	
3	BHADAR	53	53	53	53	53	5774000.00	
4	BHETUA	47	47	47	47	47	5828000.00	
5	GAURIGANJ	58	58	57	57	57	141623000	सम्भाव
6	JAGDISHPUR	71	71	70	70	70	25025000	निहालपुर
7	JAMO	66	66	64	64	64	16284000	इंरुआ बाबुपुर करपिया
8	MUSAFIRKHANA	56	56	55	55	55	23652000	
9	SANGRAMPUR	37	37	37	37	37	25780000	
10	SHAHGARH	39	39	39	39	39	123195000	
11	SHUKUL BAZAR	54	54	53	53	53	18182400	संसारपुर
12	SINGHPUR	58	58	57	57	57	19350000	खेखरुआ
13	TILOI	59	59	59	59	59	15672000	
योग :-		<b>682</b>	<b>682</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>432067400</b>	

7- सामुदायिक शौचालय संचालन का अनुश्रवण हेतु नवाचार पर अनुमोदन :- समिति को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों की सक्रियता एवं गुणवत्ता को मानीटर करने हेतु जनपद स्तर से क्यूआर0 कोड युक्त स्टीकर विकसित किया गया है, जिस पर फीडबैक प्राप्त किया जा रहा है, जिसकी स्थिति निम्नवत है :-

Sr.No.	Block	Total No. of GP's	Response Avg.	Feedback No.	Rating Avg.				
					1 Star	2 Star	3 Star	4 Star	5 Star
1	AMETHI	50	100%	398	19	28	127	126	98
2	BHADAR	53	98%	123	16	32	23	36	16
3	BHETUA	47	98%	111	12	28	36	23	12
4	SANGRAMPUR	37	0%	0	0	0	0	0	0
5	GAURIGANJ	58	0%	0	0	0	0	0	0
6	JAMO	66	38%	98	10	14	39	23	12
7	SHAHGARH	39	96%	67	8	7	12	14	26
8	MUSAFIRKHANA	56	100%	134	23	32	23	36	20
9	JAGDISHPUR	71	15%	15	0	1	7	5	2
10	SHUKULBAZAR	54	0%	0	0	0	0	0	0
11	TILOI	59	0%	0	0	0	0	0	0
12	SINGHPUR	58	0%	0	0	0	0	0	0
13	BAHADURPUR	34	100%	198	0	13	46	47	92
<b>Total</b>		<b>682</b>		<b>1144</b>	<b>88</b>	<b>155</b>	<b>313</b>	<b>310</b>	<b>278</b>

8- ODF Plus Model गांव बनाये जाने हेतु SLWM कार्यों के सापेक्ष कमिटेड लायबिलिटी के सापेक्ष धनराशि हस्तांतरण पर चर्चा एवं अनुमोदन प्रस्ताव - समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0डब्लू0एम0 कार्यों से संतुष्ट करते हुए ग्राम पंचायतों को ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल गांव घोषित किये जाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों द्वारा अपने स्वच्छता कार्ययोजना के अनुसार कराये गये कार्यों के सापेक्ष कमिटेड लाइबिलिटी का

डिमाण्ड किया गया है। जिसके अनुसार 139 ग्राम पंचायतों द्वारा कुल डिमाण्ड 45089740 की प्राप्त हुयी है। जिसके सापेक्ष मिशन कार्यालय से जनपद को कुल 25000000 की लिमिट प्राप्त हुयी है, जिसका आवंटन उक्त ग्राम पंचायतों में समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जाना है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त ग्राम पंचायतों में आवंटन हेतु निम्न शर्तों का पालन करते हुए प्रस्ताव तैयार कर हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

- समस्त ग्राम पंचायतों को उनके डिमाण्ड के अनुपात के क्रम में लगभग 30 प्रतिशत का आवंटन किया जाये।
- ऐसी ग्राम पंचायतें जिनके द्वारा अच्छे कार्य किये गये हैं, उन्हें प्रोत्साहित किये जाने हेतु 50 प्रतिशत से अधिक डिमाण्ड के सापेक्ष धनराशि आवंटित की जाये।
- जिन ग्राम पंचायतों द्वारा अपने कार्यों के सापेक्ष एम00बी0 इत्यादि को अपने डिमाण्ड के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है। उन ग्राम पंचायतों में आवंटन का प्रतिशत 30 से कम कर दिया जाये।
- आवंटन में प्रत्येक विकास खण्ड से ग्राम पंचायतों का चयन अवश्य किया जाये।

उक्त शर्तों के अधीन धनराशि आवंटन के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार जिला स्वच्छता समिति की बैठक दिनांक-13.01.2026 की कार्यवृत्ति निर्गत किये जाने हेतु सहमति प्रदान करें।

योजना सहायक/लेखाकर  
स्व0भा0मि0-ग्रा0  
जनपद-अमेठी

जिला सलाहकार,  
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण  
जनपद-अमेठी

(मनोज कुमार त्यागी)  
जिला पंचायतराज अधिकारी  
अमेठी