



# उत्तर प्रदेश जल निगम

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम  
औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, जिला : संत कबीर नगर (उ० प्र०)

E-mail I.D:- cdsantkabirnagar@gmail.com

## हस्तानान्तरण नोट

1. योजना का नाम	:	प्रजापतिपुर ग्राम पंचायत पेयजल योजना (N.N.P)।
2. स्वीकृत लागत / वर्ष	:	रु० 200.18 लाख / वर्ष 2017-18
3. विकास खण्ड का नाम	:	हैसर बाजार ।
4. तहसील का नाम	:	धनघटा ।
5. योजना निर्माण वर्ष	:	2020-21

## योजना में प्रस्तावित / पूर्ण कार्यों का विवरण

1. नलकूप	:	1 नग	( 750 एल०पी०एम०)
2. पम्पिंग प्लान्ट	:	1 नग	( 12.5 बी०एच०पी०)
3. क्लोरीनेटर	:	1 नग	( 08 गैलन)
4. शिरोपरि जलाशय	:	1 नग	( 200 कि०ली / 14 मी० स्टेजिंग)
5. पम्प हाउस	:	1 नग	(विभागीय ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार)
6. स्टाफ क्वार्टर	:	1 नग	( 1/2 सेट)
7. बाउण्ड्रीवाल गेट सहित	:	1 जाब	
8. वितरण प्रणाली	:	10489.00 मी०	(H.D.P.E 160mm to 90mm)
9. हाउस कनेक्शन	:	425 नग	(सूची संलग्न)

हस्तानान्तरित किया

(अजय कुमार उपाध्याय / अभिवेक पाण्डेय)  
सहा० अभि० / जू०३०

हस्तगत लिया

(*Asengh*)  
ग्राम विकास अधिकारी

दिनांक: / / 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

