

कार्यालय अधिशासी अभियंता प्रथम निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।

कार्य हस्तान्तरण नोट

1. योजना का नाम :- मकरमतपुर सिखैडा ग्राम पेयजल योजना
2. स्वीकृत लागत :- रू० लाख
3. कार्यक्रम का नाम :- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (Q.P.V.)
4. योजना की स्वीकृति - मुख्य अभियंता (गा० क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्रांक 2718/प्राक्कलन दिनांक 23.11.2012

योजना में प्रस्तावित समस्त सिविल एवं वि०/या० कार्य पूर्ण हो चुके हैं जो कि निम्न प्रकार है :-

अ. सिविल कार्य

1. अवर जलाशय 125 कि०ली० क्षमता
12 मी० स्टैजिंग 1 नग
(मय स्लूस वाल्व एवं चैम्बर सहित)
2. पम्प हाऊस कम क्लोरोनोम 1 नग
3. वाउण्ड्री वाल गेट सहित 106 मी०

अ-2. विद्युत यांत्रिक कार्य :-

1. नलकूप 1 नग डिस्चार्ज 700 ली० प्र०मि०
2. पम्पिंग प्लांट 1 नग 10 एच०पी०

ब. वितरण प्रणाली

P.V.C. Pipe :-

140 मि०मी० व्यास 6 कि०ग्रा०/से०मी० ²	-	800.00 मी०
110 मि०मी० व्यास 6 कि०ग्रा०/से०मी० ²	-	70.00 मी०
90 मि०मी० व्यास 6 कि०ग्रा०/से०मी० ²	-	52.00 मी०
75 मि०मी० व्यास 6 कि०ग्रा०/से०मी० ²	-	325.00 मी०
63 मि०मी० व्यास 6 कि०ग्रा०/से०मी० ²	-	3192.00 मी०

स. राइजिंग मैन :

- 150 मि०मी० डी०आई० K-7 पाईप - 16.50 मी०
(मय बाईपास अरेन्जमेन्ट)

द.	स्लूस वाल्व :-		
	150 मि०मी० व्यास चैम्बर सहित	-	1 नग
	100 मि०मी० व्यास चैम्बर सहित	-	1 नग
	65 मि०मी० व्यास चैम्बर सहित	-	1 नग
घ.	स्टैण्ड पोस्ट	-	6 नग
ण.	रेन वाटर यूनिट चैम्बर सहित	-	1 नग
त.	फायर हाईड्रेन्ट चैम्बर सहित	-	1 नग
थ.	स्टाफ क्वार्टर मय सैप्टिक टैंक, सोकपिट	-	1 नग
न.	हाऊस कनेक्शन	-	234 नग


नोट:- योजना के अन्तर्गत विछायी गई समस्त वितरण प्रणाली व राइजिंग मैन स्लूस वाल्व स्टैण्ड पोस्ट संलग्न मान चित्र में दर्शाये गये हैं। खरंजो इन्टर लोकिंग टाईल्स की मरम्मत कराकर ठीक करा दिया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार


कृपया उक्त योजना हस्तगत कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

हस्तान्तरित

हस्तगत किया


 (मौहम्मद आमिर) (जे०पी० वार्डॉय) (विनोद कुमार) 31.3.15
 जूनियर इंजीनियर सहायक अभियंता अधिशासी अभियंता
 प्रथम निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम गाजियाबाद।

ग्राम प्रधान. ग्राम पंचायत अधिकारी
 ग्राम पंचायत मकरमतपुर सिखैडा -
 विकास खण्ड भोजपुर, गाजियाबाद।


मोहन शर्मा
 ग्राम पंचायत अधिकारी
 मकरमतपुर सिखैडा
 विकास खण्ड भोजपुर, गाजियाबाद

द.	स्लूस वाल्व :-		
	150 मि०मी० व्यास चैम्बर सहित	-	1 नग
	100 मि०मी० व्यास चैम्बर सहित	-	1 नग
	65 मि०मी० व्यास चैम्बर सहित	-	1 नग
घ.	स्टैण्ड पोस्ट	-	6 नग
ण.	रेन वाटर यूनिट चैम्बर सहित	-	1 नग
त.	फायर हाईड्रेन्ट चैम्बर सहित	-	1 नग
थ.	स्टाफ क्वार्टर मय सैप्टिक टैंक, सोकपिट	-	1 नग
न.	हाऊस कनेक्शन	-	234 नग

नोट:- योजना के अन्तर्गत विछायी गई समस्त वितरण प्रणाली व राइजिंग मैन स्लूस वाल्व स्टैण्ड पोस्ट संलग्न मान चित्र में दर्शाये गये हैं। खरंजो इन्टर लोकिंग टाईल्स की मरम्मत कराकर ठीक करा दिया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

कृपया उक्त योजना हस्तगत कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

हस्तान्तरित

हस्तगत किया

(मौहम्मद आमिर) (जे०पी० वार्ड) (विनीत कुमार) 31.3.15
 जूनियर इंजीनियर सहायक अभियंता अधिशासी अभियंता
 प्रथम निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम गाजियाबाद।

ग्राम प्रधान. ग्राम पंचायत अधिकारी
 ग्राम पंचायत मकरमतपुर सिखैडा -
 विकास खण्ड भोजपुर, गाजियाबाद।

मोहन शर्मा
 ग्राम पंचायत अधिकारी
 मकरमतपुर सिखैडा
 विकास खण्ड भोजपुर, गाजियाबाद