

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रथम निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।

कार्य हस्तान्तरण नोट

1. योजना का नाम: खिन्दौडा ग्राम पेयजल योजना
2. अनुमानित लागत: रु० 50.074 लाख
3. कार्यक्रम का नाम: गुणता प्रभावित ग्राम (क्यू०पी०वी०) कार्यक्रम
4. योजना की स्वीकृति: मुख्य अभियंता (गा०क्षेत्र) के  
पत्रांक 1623/12042-0024/06 दि० 16.10.06

योजना में प्रस्तावित समस्त सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

(अ) सिविल कार्य:

1. अवर जलाशय 200 किली० 12 मी० स्टेजिंग 1 नग  
मय स्लूस वाल्व एवं स्कावर एवं वाश आउट सहित
2. पम्प हाउस कम क्लोरीनोटिंग रुम 1 नग
3. बाउड्रीवाल मय बारबेड वायर फेन्सिंग (गेट सहित) 110 मी०

(ब) वितरण प्रणाली:

1. पी०वी०सी० पाईप 160 मि०मी० व्यास 4 किग्रा०/सेमी०<sup>2</sup> 399.0 मी०
2. पी०वी०सी० पाईप 140 मि०मी० व्यास 4 किग्रा०/सेमी०<sup>2</sup> 238.0 मी०
3. पी०वी०सी० पाईप 110 मि०मी० व्यास 4 किग्रा०/सेमी०<sup>2</sup> 492.0 मी०
4. पी०वी०सी० पाईप 90 मि०मी० व्यास 4 किग्रा०/सेमी०<sup>2</sup> 240.0 मी०
5. पी०वी०सी० पाईप 75 मि०मी० व्यास 4 किग्रा०/सेमी०<sup>2</sup> 293.0 मी०
6. पी०वी०सी० पाईप 63 मि०मी० व्यास 4 किग्रा०/सेमी०<sup>2</sup> 3844.0 मी०

(स) राइजिंग मेन:

- सी०आई०डी०एफ० पाईप 150-100 मि०मी० व्यास 30.50 मी०  
मय वाईपास अरेन्जमेंट

(द) स्लूस वाल्व (चैम्बर सहित)

- 150 मि०मी० व्यास 2 नग

(घ) स्टैण्ड पोस्ट

- 40 नग

शशी


मुख्य अभियंता  
खिन्दौडा  
गाजियाबाद

नोट:-


1. योजना के अन्तर्गत बिछायी गई समस्त वितरण प्रणाली व राइजिंग मेन, स्लूस वाल्व, स्टैण्ड पोस्ट, संलग्न मानचित्रों पर दर्शायी गयी है।
2. योजना का रखरखाव, जल कर एवं वसूली के संबंध में ग्राम पंचायत स्वयं निर्णय ले सकती है।


संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

कृपया उक्त योजना हस्तगत कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
20/12/08  
(जे०पी०वाष्पेय )  
जूनियर इंजीनियर

हस्तान्तरित

  
20/12/08  
(अनिल गोयल)  
सहायक अभियंता

  
(एम०सी०अग्रवाल)  
अधिशाली अभियंता

हस्तगत किया

(ग्राम प्रधान)  
ग्राम पंचायत खिन्दौडा  
वि० ख० मुरादनगर  
शशी

प्रथम निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।