

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उ० प्र० जल निगम, सहारनपुर।

**खानपुर गुर्जर ग्रामीण पेयजल योजना**

(मल्टी सेक्टोरियल ड्वलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत)

**हस्तान्तरण प्रपत्र**

**1. योजना के कार्यों का विवरण—**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगोह की ग्राम पंचायत खानपुर गुर्जर पेयजल योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ किया गया। योजना में अवर जलाशय, 350 किली./ 16 मी. स्टेजिंग, 1 नग नलकूप, 1 नग पम्प हाउस, वितरण प्रणाली 17.81 कि०मी० राइजिंग मेन एवं वाउण्डी वाल के कार्य प्रस्तावित थे। योजना के निम्नलिखित समस्त कार्य पूर्ण कर योजना माह जून 2020 में जनोपयोगी कर दी गयी है।

इस योजना द्वारा ग्राम पंचायत खानपुर गुर्जर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। वर्तमान में योजना पूर्ण रूप से जनोपयोगी है।

क्रं सं०, कार्य का विवरण	मात्रा
--------------------------	--------

**(अ) सिविल कार्य—**

1. अवर जलाशय (350 किली./ 16 मी० स्टेजिंग)	1 नग
2. पम्पहाउस कम क्लोरोनोम	1 नग
3. राइजिंग मेन	
डी.आई.के-7 200 एम.एम. व्यास	15.00 मीटर
4. वितरण प्रणाली-	
एच०डी०पी०ई० 90 एमएम व्यास	13622.00 मीटर
एच०डी०पी०ई० 110 एमएम व्यास	2350.00 मीटर
एच०डी०पी०ई० 140 एमएम व्यास	100.00 मीटर
एच०डी०पी०ई० 160 एमएम व्यास	680.00 मीटर
डी०आई० के-7 200 एमएम व्यास	1062.00 मीटर

योग- 17814.00 मीटर

5. रस्ते बाल्व	200 एमएम व्यास	02 नग
6. वाउण्डी वाल		70.00 मीटर
7. हाउस कैनैक्शन		917 नग

(ब)– पानी के रिसाव को दूर करने, जलकल की आय को बढ़ाने एवं पानी की शुद्धता बनाये रखने हेतु आवश्यक सुझाव—

1. निजी संयोजन केवल मीटर संयोजन के द्वारा ही दिये जायें।
2. योजना पर पानी इकट्ठा करने की क्षमता पर्याप्त है, इसीलिए पेयजल आपूर्ति निश्चित समयानुसार की जानी चाहिये जिससे कि रेटेण्ड पोर्ट से पानी की बर्बादी रोकी जा सके।
3. जल नलिकायें, वाल्व फिटिंग्स, फायरहाइड्रेन्ट्स की निश्चित अवधि के अन्दर जांच की जानी चाहिये तथा अगर उनमें कोई कमी है तो तुरन्त ठीक कर देना चाहिये
4. सार्वजनिक जल स्तम्भ जड़ों तक संभव हो उनको कम ही रखा जाये क्योंकि पानी की बरबादी का मुख्य स्रोत जल स्तम्भ ही होते हैं। जल स्तम्भों को टोटी युक्त ही रखा जाये।
5. पानी का शुल्क समय समय पर पुनरीक्षित करते रहना चाहिये जिससे कि व्यय के अनुपात में आय की बढ़ोतरी हो जाये। व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से पानी की दरें अधिक ली जायें तथा उनके संयोजन बिना मीटर के न किये जायें।
6. समय समय पर स्कावर वाल्व के द्वारा पाइप लाइन की सफाई कराते रहना चाहिए।
7. एयर वाल्व कार्यशील रखें जायें।
8. उचित व नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाना चाहिये तथा इसकी मात्रा 0.20 पीपीएम होनी चाहिये।
9. निजी संयोजन केवल रजिस्टर्ड प्लम्बर द्वारा ही कराये जायें।
10. समस्त संयोजन 15 एमएम साइज के जी.आई. पाइप के माध्यम से फैरल द्वारा ही दिये जायें।
11. कोई भी अतिरेक्त जल नलिकायें सीधे/ताल में न डाली जायें।
12. पर्म्यों को न ज्यादा बोल्टेज तथा न कम बोल्टेज पर चलाया जाये। इनका संचालन न्यूनतम 370 बोल्टेज के दरम्यान किया जाये। ऐसा न करने पर पर्म्यों को हानि पहुंच सकती है। संचालन के समय बोल्ट नीटर व एम्पियर मीटर की रीडिंग को लोंग बुक में प्रविष्टी अवश्य की जाये।

(स)– रखरखाव हेतु कार्यक्रम—

1. सामान्य—वितरण प्रणाली एवं अन्य पाइपों के रख रखाव में इस बात का ध्यान रखा जाना नितांत आवश्यक है कि पानी का दुरुपयोग किसी भी प्रकार न हो। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाये कि पानी कहां से व्यर्थ हो रहा है तथा उसको किस प्रकार रोका जाये तथा भविष्य में इसकी उत्पत्ति न हों। समय समय पर पाइप लाइनों की सफाई का भी ध्यान रखना नितांत आवश्यक है।
2. व्यर्थ पानी की मात्रा का ज्ञान करना— पानी के व्यर्थ होने में मुख्य रूप से निम्न कारण हो सकते हैं—अवर जलाशय में लीकेज होना, पाइप फट जाना, ज्वाइंट ठीक प्रकार न होना, फैरल का जोड ठीक न होना, वाल्व्स में ग्लेण्ड एवं वाशर इत्यादि का कट जाना। बिना मीटर के संयोजन पर पानी की टोंटियों के हमेशा खुली होने के कारण पानी का दुरुपयोग सम्भव है। पाइपों में लीकेज होने पर तुरन्त ठीक कराना चाहिये।

3. जलाशय की सफाई इत्यादि का कार्य प्रत्येक 6 महीने बाद एक बार अवश्य कर लेना चाहिये। सफाई उस समय की जाये, जब जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिये जलाशय के नजदीक जो वाईपास प्रबन्ध है उसके द्वारा पेयजल आपूर्ति निरन्तर की जानी चाहिये।

4. निजी संयोजन देने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार स्वीकृत करा लेना चाहिये। संयोजन देने से पूर्व पानी की गुणता की जांच की जाये एवं पानी का दबाव विभिन्न स्थानों पर जांच लेना चाहिये। आय व्यय का लेखा ठीक प्रकार से रखा जाये।

**सारांश-** उपरोक्त समस्त विन्दुओं को ध्यान में रखते हुये अगर जल सम्पूर्ति योजना का रख रखाव ठीक प्रकार से नियमों का अनुपालन, निजी संयोजन केवल फैरल द्वारा एवं वाटर मीटर लगाकर प्रदान करना, आय को समय से एकत्रित करना, किसी भी लीकेज को तुरन्त ठीक करना इत्यादि नियमित किये जायें तो योजना पूर्ण रूप से लाभकारी होगी। किसी भी तकनीकी राय के लिये उ.0प्र0 जल निगम की सेवायें उपलब्ध ही रहेंगी।

हस्तागतकर्ता

हस्तानान्तरण कर्ता

ग्राम प्रधान

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत, खानपुर गुर्जर

D.Kumar  
25-12-2020  
(पवन कुमार)

सहायता परिषद्

निर्माण इकाई, उ.0प्र0 जल निगम,

सहारनपुर।

(नरेश गुप्ता)

परियोजना अभियन्ता

प्रधान

ग्राम पंचायत-खानपुर

न्याय पंचायत गांगाल

वि.0 छ.0 गंगोळी

ग्राम पंचायत वालागाड़ा/सारांश  
ग्राम पंचायत खानपुर-गुर्जर  
वि.0 छ.0-गंगोळी-सहारनपुर