



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड

उ० प्र० जल निगम ग्वालियर रोड झाँसी (उ०प्र०)।

Email Add.- eeedupjnjhansi.@gmail.com, ee_fcd_jhansi@yahoo.com

Ph. (O) 0510-2330691, Mob. 9473942725

पत्रांक / /

दिनांक-

.2018

बुढ़ावली ग्राम पेयजल योजना के कार्यों की हस्तान्तरण आख्या।

1- प्रस्तावना-

बुढ़ावली ग्राम पेयजल योजना (विकास खण्ड-मोंट) बुन्देलखण्ड पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है। उक्त योजना के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। योजना से जलापूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है।

2- जनसंख्या-

ग्राम का नाम	वेस ईयर-2015 (जनसंख्या)		मीड ईयर-2030 (जनसंख्या)		डिजाईन ईयर-2045 (जनसंख्या)	
	कुल	अनु. जा. /ज.जा.	कुल	अनु. जा. /ज.जा.	कुल	अनु. जा. /ज.जा.
बुढ़ावली	1598	452	1850	523	2150	608

3- योजना का श्रोत- योजना का श्रोत एक नलकूप है।

4- पेयजल आपूर्ति की दर- 70 लीटर/व्यक्ति/दिन

5- पेयजल की कुल आवश्यकता-

वर्ष 2015 (वेस ईयर)

129 लीटर/ दिन

वर्ष 2045 (डिजाइन ईयर)

173 लीटर/ दिन

6- योजना के अन्तर्गत कराये गये सिविल कार्यों का विवरण-

सिविल कार्य-

1- पम्प हाउस

- 1 नग पम्प हाउस निर्मित किया गया है।

2- राइजिंग मेन डी.आई. के-9 पाईप 125 एम.एम.- 15 मी०

3- वितरण प्रणाली-

- 4.405 किमी.

4- आर.सी.सी. शिरोपरि जलाशय

- 80 किली./14 मी. स्टेजिंग (1नग)

5- स्टेण्ड पोस्ट

- 6 स्टेण्ड पोस्ट लगाये गये है।

6- हैण्डपम्प

- 1 नग

7- वाउण्ड्रीवाल

- 121.15 मी.

हस्तगत कर्ता

(वेद प्रकाश) / (नासिर हुसैन)

जूनियर इंजीनियर / सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, उ० प्र० जल निगम
झाँसी।

ओएन
प्राप्तकर्ता

नगरपालिका कार्यालय
ग्राम पंचायत बुढ़ावली
वि.खण्ड-मोंट, झाँसी

सचिव/ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बुढ़ावली
विकास खण्ड-मोंट
जिला-झाँसी।