



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, ग्वालियर रोड, झाँसी (उ०प्र०)।

## 1 प्रस्तावना :-

देवरीसिंहपुरा ग्राम पेयजल योजना (ब्लॉक-बंगरा) का कार्य एस.सी./एस.टी. (सबप्लान) कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है। योजना में जलापूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।

## 2 जनसंख्या का विवरण :-

ग्राम का नाम	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2008	जनसंख्या 2038
देवरीसिंहपुरा-	5406	5872 / 4144	8045 / 5677

## 3 योजना का श्रोत :-

योजना का श्रोत तीन नलकूप है, जो ग्राम देवरीसिंहपुरा में स्थित है। नलकूपों का कुल श्राव 500 एल०पी०एम० है। नलकूपों पर 5 एच.पी. का पम्पिंग प्लान्ट स्थापित है।

## 4 पेयजल आपूर्ति की दर :-

70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन।

## 5 पेयजल की कुल आवश्यकता :-

वर्ष 2008 (Base Year).

473.00 किली० प्रति दिन.

वर्ष 2038 (Design Year).

648.00 किली० प्रति दिन।

## 6 योजना के अन्तर्गत कराये गये सिविल कार्यों का विवरण :-

- (i). पम्प हाउस 3 नग
- (ii). राइजिंग मेन 100 एम.एम. व्यास डी०आई०, के०-7 / टाइटन पाईप- 1040 मी०
- (iii). वितरण प्रणाली  
140 mm dia PVC Pipe 6 Kg./cm<sup>2</sup> - 392.00 m.  
110 mm dia PVC Pipe 6 Kg./cm<sup>2</sup> - 513.00 m.  
125 mm dia PVC Pipe 6 Kg./cm<sup>2</sup> - 31.00 m.  
100 mm dia PVC Pipe 6 Kg./cm<sup>2</sup> 12.00 m.

## 7 स्टैण्ड पोस्ट :-

2 नग


## 8 निजी संयोजन :-

ग्राम सभा द्वारा दिये जाने है।

योजना के अवशेष कार्य निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अलग से हस्तगत किये जायेंगे।

हस्तागतकर्ता

वी.ए. यादव,  
जूनियर इंजीनियर  
निर्माण खण्ड,  
उ०प्र० जल निगम, झाँसी।



520Information (SANJU).