

व्य परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई (प्रथम), उत्तर प्रदेश जल निगम, उन्नाव।

दिनांक : 03/10/2015

सहरावा ग्रामीण पेयजल योजना का हस्तान्तरण नोट

मैं मुनेन्द्र कुमार गौतम, सहायक अभियन्ता, नि.ई.०. (प्रथम), उ.प्र.० जल निगम, उन्नाव सहरावा पेयजल योजना विकास कार्य- असोहा के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त समक्ष ग्राम प्रधान, सहरावा को हस्तान्तरण निम्नानुसार सौंपा रहा हूँ।

पेयजल योजना का नाम : सहरावा-ग्रामीण पेयजल योजना
 योजना में सम्मिलित ग्राम : सहरावा, बेगमखेड़ा, दरियाखेड़ा, नैदाजखेड़ा, जोखेलाखेड़ा, सिद्धू खेड़ा, उमरा, उसरोखेड़ा, दतौली
 अनुमानित लागत : 136.59 लाख
 जलापूर्ति की दर : 80.50 एल०पी०सी०डी०
 जलाशय क्षमता

आरोसी०सी० ओवर हेड टैंक	
क्षमता	400 कि०ली०
स्टेजिंग	18 मी०

पम्पिंग प्लान्ट :-

क्षमता	नलकूप सं०- 1
हेड	15 बी०एच०पी०
डिस्चार्ज	47 मी०
पम्प हाउस सहित	900 एल०पी०एम०
राइजिंग मेन:-	

250 एम०एम० व्यास - डी०आइ०के० के पाइप	45 मी०
स्लूस वाल्व 250 एम०एम० व्यास	1 नग
व्हील वाल्व 50 एम०एम० व्यास	8 नग
स्क्रापर वाल्व 50 एम०एम० व्यास	2 नग
फायर हाइड्रैन्ट 80 एम०एम० व्यास	1 नग
एयर वाल्व 20 एम०एम० व्यास	1 नग
कुल लम्बाई	19.460 कि०मी०

वितरण प्रणाली :

63 एम०एम० व्यास पी०वी०सी० पाइप	11515 मी०
75 एम०एम० व्यास पी०वी०सी० पाइप	1885 मी०
90 एम०एम० व्यास पी०वी०सी० पाइप	2640 मी०
110 एम०एम० व्यास पी०वी०सी० पाइप	2365 मी०
140 एम०एम० व्यास पी०वी०सी० पाइप	380 मी०
160 एम०एम० व्यास पी०वी०सी० पाइप	390 मी०
250 एम०एम० व्यास ए०सी० पाइप	285 मी०
स्टैंड गौर	30 नग

वर्तमान समय में पेयजल योजना से जलापूर्ति सुचारु रूप से हो रही है। पेयजल योजना का संचालन एवं हस्तान्तरण की प्रक्रिया से हो जाते तब उक्त जल निगम, उन्नाव द्वारा किया जायेगा।

सहायक परियोजना अभियन्ता

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत सहरावा

योजना का फर्मीलेशन प्लान।

वि०ख० असोहा-उन्नाव