

हस्तान्तरण नोट

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ० प्र० जल निगम, अमेठी एवं ग्राम प्रधान रतापुर के मध्य रतापुर पेयजल योजना (एकल ग्राम) के कार्यों का हस्तान्तरण।

रतापुर पेयजल योजना (एकल ग्राम) एन०आर०डब्लू०एस०पी० के अन्तर्गत जिला योजना (सामुदायिक सहभागिता) के आधार पर वर्ष 2006-07 में पूर्ण की गयी जिसकी लागत 47.88 लाख थी उक्त योजना का जल कल स्थल विकास खण्ड- भादर, जनपद- अमेठी के रतापुर में निर्मित है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार रतापुर ग्राम की आवादी 2377 है। मुख्य ग्राम सहित योजना में 5 पुरवे शामिल किये गये हैं जिनके नाम निम्नवत हैं:-

1. रतापुर खास
2. बच्चा कापुरवा
3. चैन तिवारी का पुरवा
4. डेगुंर पुर
5. जोगियाना
6. पूरेगिरधर
7. पूरे ओझा
8. बैरघाट

कार्यों का विवरण:-

1. वाउण्ड्रीवाल:-

वाउण्ड्रीवाल 40 मी० लम्बाई 27 मी० चौड़ाई में बारवेड वायर से घिरी हुई है। वाउण्ड्रीवाल कैम्पस के अन्दर पम्प हाउस एवं शिरोपरि जलाशय स्थित है।

2. पम्प हाउस एवं क्लोरोनोम:-

नलकूप की व्यवस्था हेतु वाउण्ड्रीवाल कैम्पस के अन्दर 2.5 मी० × 3.00 मी० × 3.00 मी० का पम्प हाउस एवं 2.50 मी० × 1.30 मी० का क्लोरोनोम रूम निर्मित हैं पम्प हाउस के चारों ओर अप्रन एवं सामने की ओर रैम्प एवं दक्षिण दिशा में वाई पास चैम्बर का निर्माण हुआ है। पम्प हाउस के ऊपर एम०एस० गर्डर फिक्स हैं दरवाजे खिड़किया एवं प्लारस्ट पेन्टिंग का कार्य पूर्ण है।

3. आर० सी० सी० शिरोपरि जलाशय:-

वाउण्ड्रीवाल कैम्पस के अन्दर 150 किलो ली० क्षमता एवं 11 मी० स्टेजिंग का आर०सी०सी० शिरोपरि जलाशय निर्मित हैं। टैंक के चारों ओर 1.00 मी० चौड़ी आर० सी०

सी० बालकनी, भूतल से बालकनी तक 1.00 मी० चौड़ी स्टेयर केस जिसे आर० सी० सी० पोस्ट एवं 20 मि.मी. व्यास जी० हाई० पाइप की सहायता से रेलिंग का कार्य पूर्ण है। बालकनी से टाप डोम तक तथा टाप डोम से टैंक के अन्दर पहुंचने हेतु एम०एस० लैंडर फिक्स किया गया है। अर्थिंग लाइटनिंग कण्डक्टर तथा वाटर लेविल इण्डिकेटर का कार्य पूर्ण है।

4. पम्पिंग प्लान्ट:-

पम्प हाउस के अन्दर 7.50 एच० पी० के० एस० वी० मेक का सबमरसेविल पम्प मोटर के साथ एवं स्टार्टर भी स्थापित है।

5. राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली:-

150 एम०एम० व्यास सी०आई०डी० एफ० पाइप कुल 25 मी० लम्बाई के द्वारा राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली द्वारा जुड़ा है वितरण प्रणाली में 63 एम०एम० व्यास से 110 एम०एम० व्यास की पी० वी० सी० पाइप कुल लम्बाई 8.98 मी० की प्रयुक्त है। योजना में स्टैण्ड पोस्ट की संख्या 21 है जो वर्तमान में चालू हैं जिनका विवरण निम्न है:-

क.सं.	ग्राम का नाम	पुरवा का नाम	लोकेशन
1	रतापुर	गिरधर मिश्र	श्री पप्पू मिश्रा
2	रतापुर	वैरघाट	श्री शिवराम पाण्डेय
3	रतापुर	वैरघाट	श्री सुभाष पाण्डेय
4	रतापुर	वैरघाट	श्री पप्पू पाण्डेय
5	रतापुर	वैरघाट	श्री कैलास पाण्डेय
6	रतापुर	तिवारीपुर	श्री रामदेव कश्यप
7	रतापुर	खास	प्रा०पाठशाला
8	रतापुर	तिवारीपुर	चौराहा
9	रतापुर	तिवारीपुर	श्री रामकुमार चौरसिया
10	रतापुर	तिवारीपुर	श्री मुवर तिवारी
11	रतापुर	पूरेडेंगुर	श्री पप्पू यादव
12	रतापुर	पूरेडेंगुर	श्री राकेश यादव
13	रतापुर	पूरेडेंगुर	शिव मन्दिर
14	रतापुर	पण्डित का पुरवा	श्री आद्या पाण्डेय
15	रतापुर	पण्डित का पुरवा	श्री रामचन्द्र पाण्डेय
16	रतापुर	पण्डित का पुरवा	श्री छोटेलाल पाण्डेय
17	रतापुर	खास	श्री कमलेन्द्र सिंह
18	रतापुर	खास	श्री मान सिंह
19	रतापुर	खास	श्री शिवशंकर सिंह
20	रतापुर	रधईपुर	श्री रामआसरे

15/07/14