

हस्तान्तरण नोट

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ० प्र० जल निगम, अमेठी एवं ग्राम प्रधान भोजपुर के मध्य भोजपुर पेयजल योजना (एकल ग्राम) के कार्यों का हस्तान्तरण।

भोजपुर पेयजल योजना (एकल ग्राम) एन०आर०डब्ल्यू०एस०पी० के अन्तर्गत जिला योजना (सामुदायिक सहभागिता) के आधार पर वर्ष 2008-09 में पूर्ण की गयी जिसकी लागत 48.25 लाख थी उक्त योजना का जल कल स्थल विकास खण्ड— भादर, जनपद— अमेठी के भोजपुर में निर्मित है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भोजपुर ग्राम की आबादी 315 है। मुख्य ग्राम सहित योजना में 6 पुरवे शामिल किये गये हैं जिनके नाम निम्नवत हैं:-

1. भोजपुर खास
2. भक्तीपुर
3. मल्लेपुर
4. दौलत का पुरवा
5. मंगता का पुरवा
6. मोरहवा

कार्यों का विवरण:-

1. वाउण्ड्रीवाल:-

31.00 मी × 23.00 मी की पक्की वाउण्ड्रीवाल निर्मित है, जिसका क्षेत्रफल 713 वर्ग मी है। कुर्सीतल से 1.25 मी, पश्चिमी दीवार में 3.60 मी का एम० एस० गेट लगा है। प्लास्टर एवं पेन्टिंग का कार्य पूर्ण है। वाउण्ड्रीवाल कैम्पस के अन्दर पम्प हाउस एवं शिरोपरि जलाशय स्थित है।

1. पम्प हाउस एवं क्लोरोनोम:-

नलकूप की व्यवस्था हेतु वाउण्ड्रीवाल कैम्पस के अन्दर 2.5 मी × 3.00 मी × 3.00 मी का पम्प हाउस एवं 2.50 मी × 1.30 मी का क्लोरोनोम रूम निर्मित हैं पम्प हाउस के चारों ओर अप्रन एवं सामने की ओर रैम्प तथा वाइपास चैम्बर का निर्माण हुआ है। पम्प हाउस के ऊपर एम०एस० गार्डर फिक्स हैं दरवाजे खिड़किया एवं प्लास्ट पेन्टिंग का कार्य पूर्ण है।

2. आर० सी० सी० शिरोपरि जलाशय:-

वाउण्ड्रीवाल कैम्पस के अन्दर 150 किलो ली० क्षमता एवं 11.00 मी स्ट्रेजिंग का आर०सी०सी० शिरोपरि जलाशय निर्मित हैं। टैंक के चारों ओर 1.00 मी चौड़ी आर० सी० सी० बालकनी, भूतल से बालकनी तक 1.00 मी चौड़ी स्टेयर केस जिसे आर० सी० सी० पोस्ट एवं 20 मि.मी. व्यास जी० हाई० पाइप की सहायता से रेलिंग का कार्य पूर्ण है। बालकनी से टाप डोम तक तथा टाप डोम से टैंक के अन्दर पहुँचने हेतु एम०एस० लैंडर फिक्स किया गया है। अर्थिंग लाइटनिंग कण्डक्टर तथा वाटर लेवल इण्डिकेटर का कार्य पूर्ण है। इनलेट 150 एम०

एम0 व्यास का वर्टिकल सी0 आई0 डी0 एफ0 पाइप आउट लैट 150एम0 एम0 व्यास के सी0 आई0 डी0 एफ0 पाइप / (वर्टिकल) टैंक के कालम के सहारे फिक्स है। इनलेट, आउटलेट, ओवर फ्लो, वास आउट के चैम्बर भी बने हुए हैं। पेन्टिंग का कार्य पूर्ण है।

3 पम्पिंग प्लान्ट:-

पम्प हाउस के अन्दर 7.50 एच0 पी0 के0 एस0 बी0 मेक का सबमरसेबिल पम्प मोटर एण्ड पैनल बोर्ड आटोमेटिक स्टार्टर एवं मेन स्विच लगा हुआ है। जो थ्री फेज विद्युत संयोजन से जुड़ा है।

4. राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली:-



150 एम0एम0 व्यास सी0आई0डी0 एफ0 पाइप कुल 25.00 मी0 लम्बाई के द्वारा राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली 110 एम0एम0, 90 एम0एम0, 75 एम0एम0 एवं 63 एम0एम, की पी0 वी0 सी0 पाइप कुल लम्बाई 7.11 मी0 की प्रयुक्त है। 150 एम0एम0 व्यास स्लूस्ववाल 2 नग वाउण्ड्रीवाल में लगा है। जिसका चैम्बर बना है। योजना में स्टैंड पोस्ट की संख्या 11 है जो वर्तमान में चालू हैं जिनका विवरण निम्न है:-

क.सं.	ग्राम का नाम	पुरवा का नाम	लोकेशन
1	भोजपुर	खास	श्री नन्द लाल वर्मा
2	भोजपुर	खास	श्री मेवालाल गुप्ता
3	भोजपुर	खास	प्रा0 पाठशाला
4	भोजपुर	खास	पंचायत घर
5	भोजपुर	खास	श्री सन्तराम गुप्ता
6	भोजपुर	खास	श्री गोकुल विश्वकर्मा
7	भोजपुर	खास	श्री नवरंग कंकाली
8	भोजपुर	दौलत का पुरवा	श्री राजकिशोर यादव
9	भोजपुर	मल्लेपुर	श्री रामअभिलाख यादव
10	भोजपुर	मल्लेपुर	श्री पुट्टू वर्मा
11	भोजपुर	मल्लेपुर	कल्लू वर्मा

हस्तान्तरित

सहायक अभियन्ता
जल निगम अमेठी

हस्तगत किया

ग्राम, 
ग्राम पंचायत, 
प्रि० अ० न०

प्रतिहस्ताक्षरित

