



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।

दूरभाष/फैक्स नं० :- 9473942693
ई०-मेल :- cdupjnhpu@gmail.com

पत्रांक:- 728

वी०ए०स०एन०एल० कॉम्पस, मेरठ रोड, हापुड़

/ लो०का०-७ / ०४

दिनांक:- 20-05-2022

हरतान्तरण प्रपत्र

विकासखण्ड धौलागा की शाहपुर फगौता ग्रामीण पेयजल योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रेट्रोफिटिंग (गरम्मत/विस्तार) के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में योजना से जलापूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है। योजना में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. नलकूप- एक नम का गरम्मत कार्य कराया गया। इसमें पम्पिंग प्लान्ट अधिष्ठापित किया गया है। नलकूप चालू है।
2. उच्च जलाशय- एक नम आ०र०सी०सी० उच्च जलाशय 250 किलो० क्षमता व 14 मी० स्टैजिंग का कार्य पूर्ण है।
3. वितरण प्रणाली- पीवीसी पाइप - (6 कि०मी०/सेमी०²) 63 एम०एम० व्यास से 140 एम०एम० व्यास की वितरण प्रणाली 3490.00 मी० नई पाइप लाइन दिखायी गयी है। वर्तमान में इसमें कोई जीकोज नहीं है तथा सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

वितरण प्रणाली में निम्नानुसार फिटिंग करायी गयी है


(अ) हाकरा कनेक्शन = 542 नम


(ब) रलूस जोल्स = - नम


4. जलकल प्रांगण की बाउन्ड्रीवाल व विकास कार्य:- जलकल प्रांगण की बाउन्ड्रीवाल का गरम्मत कार्य कराया गया है। जलकल प्रांगण का विकास कार्य पूर्ण है।

हरतान्तरित किया

हरतान्तरित किया


(ज्योती सिंह)
ज्योतिगर इंजीनियर


(आनन्द कुमार)
सहायक अभियन्ता


ATUL SHRIVASTAVA
Pradhan
Gram Panchayat Shahpur Fagoua
Block Dhaulana, Distt. Hapur
ग्राम प्रधान
ग्राम शाहपुर फगौता, 11/05/20
विकास खण्ड धौलागा
जगपत हापुड़