




उत्तर प्रदेश जल निगम

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रथम निर्माण खण्ड,
30प्र0 जल निगम भुजौली कॉलोनी, देवरिया-274001


जंगल सहजौली ग्राम पंचायत पेयजल योजना का हस्तानान्तरण नोट

| | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---|
| 1- | नलकूप | - | 1 नग (500 एल0पी0एम0) |
| 2- | पम्पिंग प्लान्ट | - | 1 नग (5.00बी0एच0पी0) |
| 3- | क्लोरीनेटिंग प्लान्ट | - | 1 नग (8.00 गैलन) |
| 4- | ट्रान्समिशन पावर लाइन | - | 1 जॉब |
| 5- | पम्पहाउस कम क्लोरोनोम रूम | - | 1 नग (विभागीय ड्राइंग डिजाइन के अनुसार) |
| 6- | बाउण्ड्रीवाल एवं गेट | - | 1 नग (विभागीय ड्राइंग डिजाइन के अनुसार) |
| 7- | वितरण प्रणाली | - | (इण्डेक्स प्लान संलग्न) |
| 1- | पी0वी0सी0 | 4 के0जी0एफ0 / से0मी0 ² | 140 मिमी - 640 मीटर |
| 2- | पी0वी0सी0 | 4 के0जी0एफ0 / से0मी0 ² | 110 मिमी - 605 मीटर |
| 3- | पी0वी0सी0 | 4 के0जी0एफ0 / से0मी0 ² | 90 मिमी - 107 मीटर |
| 4- | पी0वी0सी0 | 4 के0जी0एफ0 / से0मी0 ² | 75 मिमी - 730 मीटर |
| 5- | पी0वी0सी0 | 4 के0जी0एफ0 / से0मी0 ² | 63 मिमी - 3911 मीटर |
| | | | योग - 5993 मीटर |
| 8- | राइजिंगमेन 125 मिमी0 साइज (सी0आई0, डी0 / एफ0) | - | 30 मी0 (पम्प हाउस से शिरोपरि जलाशय तक) |
| 9- | शिरोपरि जलाशय (क्षमता 125 कि0ली0 12 मी0स्टेजिंग) | - | 01 नग |
| 10- | स्लूस वाल्व | - | 09 नग |
| 11- | एअर वाल्व | - | 01 नग |
| 12- | फायर हाइड्रैन्ट | - | 01 नग |
| 13- | स्वावर वाल्व | - | 01 नग |
| 14- | स्टैंडपोस्ट | - | 12 नग |

हस्तानान्तरित किया


(वी0पी0 सिंह)
जूनियर इंजीनियर
प्रथम निर्माण खण्ड
उ0प्र0 जल निगम,
देवरिया।

हस्तगत लिया


ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत जंगल सहजौली
वि० ख०- देवरिया, देवरिया
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत जंगल सहजौली
विकास खण्ड- देवरिया।

