



उत्तर प्रदेश जल निगम

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रथम निर्माण खण्ड,
भुजौली कॉलोनी, देवरिया-274001

केहुनिया ग्राम पंचायत पेयजल योजना का हस्तानान्तरण नोट

1-	नलकूप	-	1 नग (600 एलपीएम)
2-	पम्पिंग प्लान्ट	-	1 नग (7.5 बीएचपी)
3-	क्लोरीनेटिंग प्लान्ट	-	1 नग (8.00 गैलन)
4-	ट्रान्समिशन पावर लाइन	-	1 जॉब
5-	पम्पहाउस कम क्लोरोनोम रूम	-	1 नग (विभागीय ड्राइंग डिजाइन के अनुसार)
6-	काउण्ट्रीवाल एवं गेट	-	1 नग (विभागीय ड्राइंग डिजाइन के अनुसार)
7-	वितरण प्रणाली	-	(इण्डेक्स प्लान संलग्न)
1-	पीवीसी 4 केजीएफ/सेमी ²	140 मिमी	- 550 मीटर
2-	पीवीसी 4 केजीएफ/सेमी ²	110 मिमी	- 175 मीटर
3-	पीवीसी 4 केजीएफ/सेमी ²	90 मिमी	- 1050 मीटर
4-	पीवीसी 4 केजीएफ/सेमी ²	75 मिमी	- 530 मीटर
5-	पीवीसी 4 केजीएफ/सेमी ²	63 मिमी	- 3685 मीटर
			योग - 5990 मीटर
8-	राइजिंगमेन 150 मिमी साइज (सीआई, डी/एफ)	-	30 मी (पम्प हाउस से शिरोपरि जलाशय तक)
9-	शिरोपरि जलाशय (क्षमता 130 किली 12 मीस्टेजिंग)	-	01 नग
10-	स्लूस वाल्व	-	09 नग
11-	एअर वाल्व	-	01 नग
12-	फायर हाइड्रेंट	-	01 नग
13-	स्वावर वाल्व	-	01 नग
14-	स्टैण्डपोस्ट	-	49 नग

हस्तानान्तरित किया

(मनोज कुमार मौर्य)
जूनियर इंजीनियर
प्रथम निर्माण खण्ड
उप्र जल निगम,
देवरिया।

हस्तगत लिया

प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत केहुनिया
विकास खण्ड- भाटपाररानी
देवरिया।

