कार्यालय परियोजना प्रबन्धक (प्रथम), निर्माण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, उन्नाव।

(18)

पत्रांक 1556 / W.D. /2

दिनांक : 1/7/14

मियागंज ग्रामीण पेयजल योजना का हस्तान्तरण नोट

मैं संतोष कुमार दिवाकर, सहा0परि0अभि0, नि0ई0 (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम, उन्नाव मियागंज पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त समक्ष ग्राम प्रधान, मियागंज को हस्तानान्तरण निम्नानुसार सौंपा रहा हूं।

पेयजल योजना का नाम	:	मियागंज ग्रामीण पेयजल योजना
योजना में सम्मिलित ग्राम	:	मियागंज
अनुमानित लागत	:	177.43 लाख
जलापूर्ति की दर	:	70 एल0पी0सी0डी0
जलाशय क्षमता	:	

आर0सी0सी0 ओवर हेड टैंक	
क्षमता	500 कि0ली0
स्टेजिंग	16 मी0

पम्पिंग प्लान्ट :-

नलकूप सं0- 1		नलकूप सं0- 2
क्षमता	17.5 बी0एच0पी0	भूमि उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान समय में नलकूप सं0- 2 का कार्य अपूर्ण है। भविष्य में भूमि उपलब्ध होने की दशा में कार्य पूर्ण कराकर पुनः नलकूप सं0- 2 का हस्तगन कर दिया जायेगा।
हेड	44 मी0	
डिस्चार्ज	900 एल0पी0एम0	
पम्प हाउस सहित		

राइजिंग मेनः-

200 एम0एम0 व्यास - डी0आई0के0- 7 के पाइप	25 मी0
स्लूस वाल्व	3 नग
एयर वाल्व	1 नग

वितरण प्रणाली :

कुल लम्बाई = 16.235 कि0मी0

63 एम0एम0 व्यास पी0वी0सी0 पाइप	14328 मी0
75 एम0एम0 व्यास पी0वी0सी0 पाइप	45 मी0
90 एम0एम0 व्यास पी0वी0सी0 पाइप	468 मी0
140 एम0एम0 व्यास पी0वी0सी0 पाइप	74 मी0
160 एम0एम0 व्यास पी0वी0सी0 पाइप	228 मी0
200 एम0एम0 व्यास पी0वी0सी0 पाइप	331 मी0
250 एम0एम0 व्यास ए0सी0 पाइप	290 मी0
स्टैण्ड पोस्ट	56 नग

वर्तमान समय में पेयजल योजना से जलापूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। तथा योजना का रखरखाव का कार्य हस्तगत तिथि से छः माह तक उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जाएगा।

हस्तान्तरण कर्ता

01-07-14

सहायक परियोजना अभियन्ता

हस्तगत किया

अवस्थी

ग्राम प्रधान अवस्थी
प्रधान
ग्राम पंचायत मियांगंज
वि0ख0 मियांगंज-उन्नाव

नक्शा चार्ज मेमो प्राप्त किया
अवस्थी

F:\daily type.doc