अमेठी ग्रामीण पाइप पेयजल योजना

विकास खण्ड - धौरहरा

हस्तान्तरण नोट

अमेठी ग्रामीण पाइप पेयजल योजना (गुणता प्रभावित) अनु0 लागत रू0 655.94 लाख वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत हुयी थी । जिसके सापेक्ष योजना में प्राविधानित निम्नलिखित कार्य खण्ड द्वारा कराये गये है । जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कराये गये कार्य	टिप्पणी
1-	पम्पहाउस - 2 नग	
2-	वितरण प्रणाली - 34.884 मीटर	
3-	राइजिंगमेन - 532.50 मीटर	
4-	शिरोपरि जलाशय (600 कि0ली0 / 18.00 मी0 स्टेजिंग)	
5-	स्टैण्ड पोस्ट - 51 नग	
6-	हाउस कनेक्शन - 1000 नग	
7-	वाउण्ड्रीवाल तथा गेट	

वर्तमान में 34.884 किलोमीटर वितरण प्रणाली (संलग्न कम्पलीशन प्लान के अनुसार) द्वारा ग्राम अमेठी को आच्छादित कर दिया गया है । उक्त योजना से ग्रामवासियों को जलापूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है । अतः आप से अनुरोध है कि कृपया योजना को हस्तगत करने का कष्ट करें ।

संलग्नक:
1. कम्पलीशन प्लान
2. डाली गयी राइजिंग मेन का विवरण
3. राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली में लगाये गये स्लूस वाल्व का विवरण

योजना हस्तांतरित

जूनियर इन्जीनियर
निर्माण खण्ड , ग्रा0 जल निगम
लखीमपुर खीरी

योजना हस्तगत

ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्रामसभा अमेठी , धौरहरा, खीरी

प्रधान
ग्राम पंचायत अमेठी
वि0 ख0 धौरहरा

ग्राम पंचायत अधिकारी