कुकरा ग्रामीण पाइप पेयजल योजना

विकास खण्ड - बॉकेगंज

हस्तान्तरण नोट

कुकरा ग्रामीण पाइप पेयजल योजना (ए0ई0एस0 / जे0ई0एस0 प्रभावित) अनुमानित लागत रू0 478.09 लाख वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत हुयी थी । जिसके सापेक्ष योजना मे प्राविधानित निम्नलिखित कार्य खण्ड द्वारा कराये गये है । जिसका विवरण निम्न तालिका मे दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कराये गये कार्य	टिप्पणी
1-	पम्पहाउस - 1 नग	
2-	वितरण प्रणाली - 18.992 किलोमीटर	
3-	राइजिंगमेन - 70.00 मीटर	
4-	शिरोपरि जलाशय (900 कि0ली0 / 15.00 मी0 स्टेजिंग)	
5-	स्टैण्ड पोस्ट - 75 नग	
6-	हाउस कनेक्शन - 800 नग	
7-	बाउण्ड्रीवाल तथा गेट	

वर्तमान में 18.992 किलोमीटर वितरण प्रणाली (संलग्न कम्पलीशन प्लान के अनुसार) द्वारा ग्राम कुकरा को आच्छादित कर दिया गया है । उक्त योजना से ग्रामवासियो को जलापूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है । अत: आप से अनुरोध है कि कृपया योजना को हस्तगत करने का कष्ट करें ।

संलग्नक:
1. कम्पलीशन प्लान
2. डाली गयी राइजिंग मेन का विवरण
3. राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली में लगाये गये स्लूस वाल्व का विवरण

योजना हस्तांतरित

जूनियर इन्जीनियर
निर्माण खण्ड ग्रा0प्र0 जल निगम
लक्ष्मीपुर-बीरो

योजना हस्तगत

ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत कुकरा
वि0 ख0 बॉकेगंज (खीरी)