कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,दशम् खण्ड,उ0प्र0 जल निगम,गोरखपुर

सेमरौनी ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सिविल कार्यों
का
हस्तांतरण प्रपत्र

1	पम्प हाउस, कम क्लोरिनेटिंग रूम (एम0एस0गर्डर सहित) जलकल परिसर के अन्दर	1 नग
2	जलकल प्रांगण की वाउण्ड्रीवाल	150 मीटर
3	क. मेन गेट	1 नग
	ख. बीड	1 नग
4	वितरण प्रणाली	
	1 160 मि.मी.व्यास 4केजी / सेमी². पी0वी0सी0 पाइप	150 मीटर
	2 140 मि.मी.व्यास 4केजी / सेमी.² पी0वी0सी0 पाइप	2240 मीटर
	3. 110 मि.मी.व्यास 4केजी / सेमी². पी0वी0सी0 पाइप	1350 मीटर
	4. 90 मि.मी.व्यास 4केजी / सेमी² पी0वी0सी0 पाइप	100 मीटर
	5. 75 मि.मी.व्यास 4केजी / सेमी² पी0वी0सी0 पाइप	100 मीटर
	6. 63 मि.मी.व्यास 4केजी / सेमी². पी0वी0सी0 पाइप	7800 मीटर
5	राइजिंग मेन	
	1 150 मि.मी.व्यास की सी.आई डी / एफ पाइप	[illegible]
	2. बाईपास	[illegible]
6	आर0सी0सी0शिरोपरि जलाशय 220 किलो0लीटर क्षमता / 14 मीटर स्टेजिंग इनलेट आउट लेट ओवर फ्लो तथा वाश आउट लाइटनिंग कण्डक्टर, वाटर लेविल इण्डिकेटर इत्यादि सहित	1 नग
6.	रजूश वाल्व	
	1. 125 मि.मी.व्यास	[illegible]
	2. 100 मि.मी.व्यास	[illegible]
	3. स्टैण्ड पोस्ट	[illegible]

नोट: वितरण प्रणाली तथा राइजिंग मेन का कम्पलीशन प्लान [illegible]

हस्तांतरित किया

(जी0पी0 उपाध्याय)
अधिशासी अभियन्ता

हस्तगत किया

प्रधान
ग्राम पंचायत सेमरौनी
विकास खण्ड
जनपद-गोरखपुर