कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बुलन्दशहर।

हस्तान्तरण प्रपत्र

विकासखण्ड **पहासू** की **त्यौर बुजुर्ग** ग्रामीण पेयजल योजना के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में योजना से जलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। योजना में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **नलकूप**– एक नग नलकूप का निर्माण कराया गया। इसमें विद्युत संयोजन व पम्पिंग प्लान्ट अधिष्ठापित हैं। नलकूप चालू है।
2. **पम्प हाऊस**– एक नग।
3. **रिचार्ज यूनिट** – एक नग।
4. **उच्च जलाशय**– एक नग आर0सी0सी0 उच्च जलाशय 500 किली0 क्षमता व 18 मी0 स्टेजिंग का कार्य पूर्ण है। उच्च जलाशय में 250 एम0एम0 व्यास का आउट–लेट, 300 एम0एम0 व्यास का इन–लेट, 250 एम0एम0 व्यास का ओवर फ्लो व 100 एम0एम0 व्यास का वाश आउट लगा है।
5. **राईजिंग मेन**– डी0आई0 पाईप क्लास के0–7, 250 एम0एम0 व्यास – 185.60 मी0
6. **वितरण प्रणाली**– जी0आई0 पाईप (मीडियम), 65 एम0एम0 व्यास से 80 एम0एम0 व्यास की वितरण प्रणाली पाईप लाईन 21.850 कि0मी0 एवं डी0आई0 के0– 7, 100 एम0एम0 व्यास से 200 एम0एम0 व्यास तक की वितरण प्रणाली 8.291 कि0मी0 है। वर्तमान में इसमें कोई लीकेज नहीं है तथा यह सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

   वितरण प्रणाली में निम्नानुसार फिटिंग लगायी गयी है तथा कम्पलीशन प्लान में इनको दर्शाया गया है।

   (अ) स्लूस वाल्व – 12 नग
   एयर वाल्व – 4 नग
   फायर हाइड्रेन्ट – 6 नग
   (ब) हाऊस कनैक्शन – 2750 नग
7. **जलकल प्रांगण की बाउन्ड्रीवाल व विकास कार्य**– जलकल प्रांगण की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है तथा इसमें 3.60 मी0 चौड़ाई का गेट लगाया गया है। जलकल प्रांगण का विकास कार्य पूर्ण है।

हस्तान्तरण किया **हस्तगत किया**

जूनियर इंजीनियर सहायक अभियन्ता सचिव, ग्राम प्रधान

ग्राम त्यौर बुजुर्ग

विकास खण्ड– पहासू

जिला– बुलन्दशहर।

(सिविल) / (वि0 / याँ0) (सिविल) / (वि0 / याँ0)