कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बाराबंकी।

बुढ़वल ग्राम पेयजल योजना (अनुमानित लागत रू0 95.69 लाख) के अन्तर्गत कराये गये सिविल कार्यों का हस्तान्तरण नोट

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत निर्मित निम्नलिखित सिविल कार्यों को हस्तगत करने हेतु विवरण निम्नानुसार है –

1.	आर0सी0सी0 ओवर हेड टैंक 200 किली0 क्षमता / स्टेजिंग 12मी0	–	1 नग
2.	पम्प हाउस कम क्लोरोनोम रूम	–	1 नग
3.	राइजिंग मेन (200एम0एम0 डी0आई0के–7 पाइप)(बाईपास सहित)	–	50 मी0
4.	वितरण प्रणाली विभिन्न साइज(P.V.C. pipe 63 mm to 140mm dia PVC Pipe 6kg/cm^2)	–	5.828 किमी0
5.	बाउन्ड्रीवाल	–	1 जॉब।
6.	फायर हाइड्रेन्ट	–	1 नग।
7.	स्टैण्ड पोस्ट	–	13 नग।
8.	गृह जल संयोजन	–	201 नग।

हस्तान्तरण कर्ता

20-9-18

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ0प्र0 जल निगम
बाराबंकी

हस्तगत कर्ता

सीमा सिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत बुढ़वल

29/9/18

प्रधान / ग्राम विकास अधिकारी
वि0ख0 रामनगर, बाराबंकी

29/09/18 विकास खण्ड रामनगर
बाराबंकी

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner