नैनापुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना

विकास खण्ड – रमियाबेहड़

हस्तान्तरण नोट

नैनापुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना आर्सेनिक प्रभावित स्वीकृत लागत रू0 26 लाख वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत हुयी थी । जिसके सापेक्ष योजना मे निम्नलिखित कार्य खण्ड द्वारा कराये गये है । जिसका विवरण निम्न तालिका मे है :–

क्र0सं0	कराये गये कार्य	जोन–1
1	पम्पहाउस एवं नलकूप	1 नग
2	वितरण प्रणाली	15.031 कि0मी0
3	राइजिंगमेन	44.90 मीटर
4	शिरोपरि जलाशय	300 कि0ली0 / 15.00 मी0 स्टैजिंग
5	स्टैण्ड पोस्ट	14 नग
6	हाउस कनेक्शन	586 नग
7	स्टाफ क्वार्टर	1 नग
8	बाउण्ड्रीवाल तथा गेट	1 जॉब

वर्तमान में 15.031 किलोमीटर वितरण प्रणाली (सलप्स कम्पलीशन प्लान के रूप ग्राम नैनापुर को आच्छादित कर दिया गया है । उक्त योजना से ग्रामवासियो को उपलब्ध कराई जा रही है । अतः आप से अनुरोध है कि कृपया योजना को हस्तगत करने कष्ट करें ।

1. कम्पलीशन प्लान
2. डाली गयी राइजिंग मेन का विवरण
3. राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली में लगाये गये स्लूस वाल्व का विवरण

योजना हस्तांतरित

जूनियर इन्जीनियर
खण्ड , उ0प्र0 जल निगम

जूनियर इंजीनियर
निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम
लखीमपुर–खीरी

योजना हस्तगत

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत नैनापुर , रमियाबेहड़ खण्ड