A-2
44

कार्य हस्तान्तरण प्रपत्र

ए०आर०डब्लू०एस०पी० (आर्सेनिक प्रभावित) कार्यक्रम के अन्तर्गत जमुआर ग्राम पंचायत पेयजल योजना विकास खण्ड – जंगल कौड़िया जनपद गोरखपुर का कार्य मानकानुसार पूर्ण कर पूर्ण रूप से चालू हालत में ग्राम प्रधान / सेक्रेटरी को दशम खण्ड, उ०प्र० जल निगम द्वारा हस्तान्तरित / हस्तगत किया गया।

1	उच्च जलाशय क्षमता 100 कि०ली० एवं 12 मी० स्टेजिंग	– 1 नग
2	नलकूप (800 एल०पी०एम०)	– 1 नग
3	पम्पिंग प्लान्ट (12.5 बी०एच०पी० 30.00 मी० हेड)	– 1 नग
4	क्लोरीनेटिंग प्लान्ट क्षमता 4 गैलन	– 1 नग
5	पम्प हाउस कम क्लोरीनेटिंग कक्ष	– 1 नग
6	राइजिंग मेन आइसोलेशन वाल्व सहित (150 एम०एम० व्यास डी०आई०के०–7 पाइप)	– 40.00मी०
7	वितरण प्रणाली	
क	150 मि०मी० व्यास डी०आई० के–7 पाईप	– 450 मीटर
ख	125 मि०मी० व्यास डी०आई० के–7 पाईप	– 45 मीटर
ग	80 मि०मी० व्यास पी०वी०सी० क्लास पी०आई०एस०…	– 245 मीटर
घ	65 मि०मी० व्यास पी०वी०सी० क्लास पी०आई०एस०…	– 2785 मीटर
ङ	50 मि०मी० व्यास पी०वी०सी० क्लास पी०आई०एस०…	– 360 मीटर
	कुल योग–	3885 मीटर
8	सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट	– 10 नग
9	स्लूसवाल्व 65–200 मि०मी० व्यास चेम्बर सहित	– 3 नग
10	फायर हाइड्रेन्ट चेम्बर सहित	– 1 नग
11	एयर वाल्व 80 मि०मी० व्यास चेम्बर सहित	– 2 नग
12	घरेलू जल संयोजन	– 248 नग

संलग्नक:– कम्पलीशन प्लान की प्रति त्रिप्रति में।

उपरोक्त कार्य हस्तान्तरित किया

जूनियर इंजीनियर
दशम खण्ड, उ०प्र० जल
निगम, गोरखपुर

उपरोक्त कार्यों को संतोषजनक हस्तगत किया

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत•
वि०ख०–जंगल कौड़िया, गोरखपुर

सेक्रेटरी ....
प्रधान .... ग्राम पंचायत
जमुआर, विकास खण्ड–जं०
कौड़िया जिला–गोरखपुर