कार्य हस्तानान्तरण प्रमाण पत्र

एन0आर0डब्लू0एस0पी0(आर्सेनिक प्रभावित) कार्यक्रम के अन्तर्गत बन्दोह ग्राम पंचायत पेयजल योजना विकास खण्ड–कैम्पियरगंज, जनपद–गोरखपुर का कार्य निम्नानुसार पूर्ण कराकर पूर्ण रूप से चालू हालत में ग्राम प्रधान, ग्राम सभा बन्दोह को दशम खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर द्वारा हस्तगत किया गया ।

हस्तगत किये गये कार्यो का विवरण :–

1. उच्च जलाशय क्षमता 150 कि0ली0 ऊचाई 15 मी0	1 नग
2. नलकूप 700 एल0पी0एम0	1 नग
3. पम्पिंग प्लान्ट 12.50 एच0पी0 40 मी0 हेड विद्युत संयोजन सहित	1 नग
4 क्लोरिनेटिंग प्लान्ट क्षमता 8 गैलन, प्रेशर फीड जार टाइप	1 नग
5. पम्प हाउस कम क्लोरीनेटिंग रूम(3.00×2.50×3.50मीटर)	1 नग
6. बाउण्ड्रीवाल गेट सहित	1 नग
7. राईजिंग मेन बाईपास व्यवस्था सहित (150 एम0एम0 व्यास सी0आई0डी0एफ0 पाइप)	40 मी0
8. वितरण प्रणाली	8083.00 मीटर
160 एम0एम0पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप	130.00 मीटर
140 एम0एम0पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप	210.00 मीटर
110 एम0एम0पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप	1535.00 मीटर
90 एम0एम0पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप	1445.00 मीटर
75 एम0एम0पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप	351.00 मीटर
63 एम0एम0पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप	4212.00 मीटर
योग–	8083.00 मीटर
9. सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट	18 नग
10.स्लूस वाल्व 50 से 150 एम0एम0 व्यास चैम्बर सहित	10 नग
11. फायर हाईड्रेन्ट 80 मिमी. व्यास स्लूश वाल्ब सहित	2 नग
12. स्कावर वाल्ब	2 नग
13. एयर वाल्ब	2 नग

संलग्नक:– कम्पलिशन प्लान की प्रति द्विपर्ण में।

उपरोक्त कार्य हस्तानान्तरित किया

उपरोक्त कार्यो को संतोषजनक रूप में हस्तगत किया

11/2/15

जूनियर इंजीनियर
दशम् खण्ड, उ0प्र0 जल निगम,
गोरखपुर

4/4/15

सेक्रेटरी
ग्राम पंचायत–बन्दोह, विकास खण्ड–कैम्पियरगंज
जनपद–गोरखपुर
(मुहर)

ग्राम प्रधान

D:\December-2014.doc23