कार्य हस्तान्तरण प्रमाण पत्र

एन0आर0डब्लू0एस0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत भैसा उर्फ बनकटा ग्राम पंचायत पेयजल योजना, विकास खण्ड– खजनी, जनपद–गोरखपुर का कार्य निम्नानुसार चालू हालत में ग्राम प्रधान, भैसा उर्फ बनकटा ग्राम पंचायत को दशम खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर द्वारा हस्तगत किया गया ।

हस्तागत किये गये कार्यो का विवरण :–

1. उच्च जलाशय क्षमता 400 कि0ली0 ऊचाई 16 मी0	1 नग
2. नलकूप 1600 एल0पी0एम0, हेड 40 मी0	1 नग
3. पम्पिंग प्लान्ट 27.50 बी0एच0पी0 40 मी0 हेड विद्युत संयोजन सहित	1 नग
4 क्लोरिनेटिंग प्लान्ट क्षमता 16 गैलन	1 नग
5. पम्प हाउस कम क्लोरीनेटिंग रूम (3.00x2.50x3.00 मी0)	1 नग
6. राईजिंग मेन बाईपास व्यवस्था सहित (250 एम0एम0 व्यास डी0आई0 के–7 पाइप)	1 नग
8. सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट	.....नग
9. स्लूस वाल्व 50 से 250 एम0एम0 व्यास चैम्बर सहित	39 नग
10. फायर हाइड्रेन्ट चैम्बर सहित	7 नग
11. एयर वाल्व 20 एम0एम0 चैम्बर सहित	6 नग
12. स्कावर वाल्व 50 एम0एम0 चैम्बर सहित	
13. वितरण प्रणाली	
250 एम0एम0 ए0सी0 15Kg/cm2 पाइप–	1204 मीटर
200 एम0एम0,पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप–	1540 मीटर
160 एम0एम0,पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप–	1006 मीटर
140 एम0एम0,पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप–	997 मीटर
110 एम0एम0,पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप–	613 मीटर
90 एम0एम0,पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप–	300 मीटर
75 एम0एम0,पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप–	1210 मीटर
63 एम0एम0,पी0वी0सी0 4Kg/cm2 पाइप–	23195 मीटर
योग–	30064 मी0

संलग्नक:– कम्पलिशन प्लान की प्रति तीन प्रति में।

उपरोक्त कार्य हस्तान्तरित किया

13/07/16

जू0ई0
दशम खण्ड, उ0प्र0 जल निगम,
गोरखपुर

उपरोक्त कार्यो को संतोषजनक रूप में हस्तगत किया

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पं0 उर्फ बनकटा
विकास खण्ड-खजनी
जनपद–गोरखपुर 28.8.17

ग्राम पंचायत
विकास

(गुप्तर)

C:\Anv Unstpotnam Pvnnn Pdf F.S.S.P.dpe